

水道事業評価(令和3年度)

担当課

上水道建設課

1 事業情報

目指すべき方向性	強靱	基本政策	2 安定・快適な水道水の供給	施策	2-2 配水管網の強化	事業	2-2-2 効率的な管路の拡張・充実
----------	----	------	----------------	----	-------------	----	--------------------

2 事業評価の概要

項目	内容							
基本政策	快適な生活のために、浄配水場や配水管の計画的・効率的な更新および適切な維持管理を行うとともに、非常時の被害を最小限にする管網の整備を推進し、様々な漏水対策を図り、常に安定した水圧で途切れることなく水道水を供給します。							
事業目的	・安全・安心な水道水を安定して供給するため、管網未整備路線等に配水管を整備します。							
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な路線4.86kmを耐震管により整備します。</li> <li>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。</li> <li>・区画整理事業施行者や他の事業者と工事が競合する場合などは、工事時期や施工方法等の調整を図り、効率的に工事を実施します。</li> </ul>							
期間	令和3年4月 ~ 令和4年3月							
予算額 決算額	予算額				決算額			執行率
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位:%
	事業費計	627,863	28,673	599,190	610,053	27,179	582,874	97%
	工事費	589,595		589,595	576,980		576,980	98%
	原材料費	0			0			
	委託料	37,637	28,673	8,964	32,443	27,179	5,264	86%
	賃借料	631		631	630		630	100%
	その他	0			0			
人件費	20,935			20,935			100%	

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	536,061	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	85%		
進捗状況	・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な路線4.27kmを耐震管により整備しています。			

4 終了時評価(事業の達成度)

達成状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な予定路線4.86kmに対し、約4.47kmを耐震管により整備しました。執行率は延長ベースで約92%です。</li> <li>・工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。</li> <li>・区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的に工事を行いました。</li> </ul>			
事業達成度	B 予定どおり成果を上げた			
事業達成度 C~Eの理由				

5 水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標

水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標					R1	R2	R3	R4
指標名	【再掲】PI B605】管路の耐震管率	単位	%	目標値	22.5	24.0	25.2	
算出式・根拠	(耐震管延長/管路延長)×100			実績値	22.7	23.9	25.2	
指標名	整備実施率	単位	%	目標値	100	100	100	
算出式・根拠	(実施路線数/要望・必要路線数)×100			実績値	91	80.5	96.7	
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠				実績値				

6 視点評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
効率性	投入した事業費に見合った成果を出せたか。	B 予定どおりできた	説明責任	顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対応したか。	B 予定どおりできた
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。	B 予定どおりできた	組織学習	事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。	B 予定どおりできた

7 総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
B 予定どおり成果を上げた	適切な執行を行えるよう、土地区画整理事業施行者等と適宜協議・調整を行い、計画通りに工事が執行できるよう努めます。	現状維持で継続