下水道事業評価(令和3年度) 1 事業情報 下水道建設課 担当課 実施 施策 1 浸水に対する安全・安心なまちづ Ⅱ 安全・安心なくらしの実現 ① 計画的な下水道(雨水)整備の推進 施策 目標 くりを推進します 方針 2 事業評価の概要 項目 内容 土地利用の変化や低い土地の形状などに伴い浸水被害が発生している地域では、引き続き、下水道(雨水)の整 施策目標 備に取り組みます。 土地利用の変化や低い土地の形状などに伴い浸水被害が発生している地域では、雨水管きょを整備するほか、貯 施策 留施設などの整備を検討します。 取組内容、数値 ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きょを0.35km整備します。 目標及び スケジュール ・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド掘進、導水人孔、揚水人孔の整備を行います。 (単年度) 令和4年3月 期間 令和3年4月 ~ 決算額 執行率 予算額 単位:千円 総事業費 収益的支出 資本的支出 総事業費 収益的支出 資本的支出 単位:% 事業費計 0 0 89% 1,866,538 1,866,538 1,653,469 1,653,469 予算額 工事費 90% 1,799,274 1,799,274 1,621,027 1,621,027 決算額 原材料費 0 0 O 委託料 59.532 59.532 29.147 29.147 49% 賃借料 O n n n その他 7 7 3 2 7 7 3 2 3 295 3 2 9 5 43% 人件費 19,039 19,039 100% 3 中間評価(事業の進捗状況) 上半期執行額 1,520,075千円 執行状況 事業進捗度 B 予定どおりの進捗 上半期執行率 81% ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きょ0.25kmの整備を行っています。 進捗状況 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド掘進が完了し、導水人孔等の整備を行っています。 4 終了時評価(事業の達成度) ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きょ0.35kmの整備を行いました。 達成状況 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド掘進完了後、導水人孔及び揚水人孔の整備を行いました。 事業達成度 B 予定どおり成果を上げた **事業達成度** C~Eの理由 5 指標 指標 R₁ R2 R3 R4 指標名 整備排水区数(累計) 単位 排水区 目標値 3 4 4 算出式:根拠 実績値 3 4 4 指標名 単位 目標値 算出式•根拠 実績値 指標名 単位 目標値 算出式•根拠 実績値 指標名 単位 目標値 算出式•根拠 実績値 6 視点評価 評価項目 視点評価 視点 評価項目 視点評価 視点 B 予定どおり 説明 顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対 B 予定どおり 効率性 投入した事業費に見合った成果を出せたか。 責任応したか。 できた できた B 予定どおり B 予定どおり 組織 有効性 業務指標等の向上に貢献したか。 事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。 できた 学習 できた フ 総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
B 予定どおり 成果を上げた	今後、浸水対策を実施していく地域について、最も効率的かつ効果的な整備方法、整備地区を検 討します。	現状維持で継続