

上下水道事業評価(令和2年度)

担当課

下水道建設課

1 事業情報

実施方針	Ⅱ 安全・安心なくらしの実現	施策目標	1 浸水に対する安全・安心なまちづくりを推進します	施策	① 計画的な下水道(雨水)整備の推進
------	----------------	------	---------------------------	----	--------------------

2 事業評価の概要

項目	内容							
施策目標	土地利用の変化や低い土地の形状などに伴い浸水被害が発生している地域では、引き続き、下水道(雨水)の整備に取り組みます。							
施策	土地利用の変化や低い土地の形状などに伴い浸水被害が発生している地域では、雨水管きよを整備するほか、貯留施設などの整備を検討します。							
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.36kmを整備します。</li> <li>・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド機を製作し、発進立坑の工事を実施します。</li> </ul>							
期間	令和2年4月	～	令和3年3月					
予算額 決算額	予算額				決算額			執行率
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位:%
	事業費計	1,949,795	0	1,949,795	0	0	0	0%
	工事費	1,900,262		1,900,262	0			0%
	原材料費	0			0			
	委託料	36,380		36,380	0			0%
	賃借料	0			0			
	その他	13,153		13,153	0			0%
人件費	17,854	0	17,854	0			0%	

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	1,732,926千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	89%		
進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.35kmの整備を進めています。</li> <li>・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド機を製作し、発進立坑の工事を実施しています。</li> </ul>			

4 終了時評価(事業の達成度)

達成状況				
事業達成度	選択			
事業達成度 C～Eの理由				

5 水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標

水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標					R1	R2	R3	R4
指標名	整備排水区数(累計)	単位	排水区	目標値	3	4	4	
算出式・根拠					実績値	3		
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠					実績値			
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠					実績値			
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠					実績値			

6 視点評価(A 予定以上 B 予定どおり C 予定以下)

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
効率性	投入した事業費に見合った成果を出せたか。	選択	説明責任	顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対応したか。	選択
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。	選択	組織学習	事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。	選択

7 総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
選択		選択