

上下水道事業評価(令和2年度)

担当課

ポンプ場管理センター

1 事業情報

実施方針	Ⅱ 安全・安心なくらしの実現	施策目標	2 地震に対する防災・減災を推進します	施策	② ポンプ場における耐震化の推進
------	----------------	------	---------------------	----	------------------

2 事業評価の概要

項目	内容								
施策目標	大規模地震災害時においても下水道の機能を確保するため、下水道施設の耐震化(防災対策)と被害の最小化(減災対策)を組み合わせることにより計画的な地震対策に取り組みます。								
施策	耐震性能の評価・調査診断を行い、耐震性能が不足していると判定されたポンプ場については、耐震補強を進めます。								
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	被災による影響度が大きい施設を考慮し、里ポンプ場の耐震診断、青木橋排水ポンプ場の耐震診断、緑町ポンプ場の耐震診断、東領家中継ポンプ場の耐震診断、新堀中継ポンプ場、横曽根中継ポンプ場の耐震補強設計を実施します。								
期間	令和2年4月	～	令和3年3月						
予算額 決算額	予算額			決算額			執行率		
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位:%	
	事業費計	192,676	100,298	92,378	0	0	0	0%	
	工事費	0			0				
	原材料費	0			0				
	委託料	192,676	100,298	92,378	0			0%	
	賃借料	0			0				
	その他	0			0				
人件費	5,135			0			0%		

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	181,126千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	94%		
進捗状況	里ポンプ場、青木橋排水ポンプ場、緑町ポンプ場、東領家中継ポンプ場の耐震診断、新堀中継ポンプ場、横曽根中継ポンプ場の耐震補強設計について請負契約を行い、委託業務が円滑に進むように協議、指導を行いました。			

4 終了時評価(事業の達成度)

達成状況				
事業達成度	選択			
事業達成度 C～Eの理由				

5 水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標

水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標				R1	R2	R3	R4
指標名	単位	目標値					
算出式・根拠		実績値					
指標名	単位	目標値					
算出式・根拠		実績値					
指標名	単位	目標値					
算出式・根拠		実績値					

6 視点評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
効率性	投入した事業費に見合った成果を出せたか。		説明責任	顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対応したか。	
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。		組織学習	事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。	

7 総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針