

水道事業評価(令和3年度)

担当課

上水道維持課

1 事業情報

目指すべき方向性	強靱	基本政策	2 安定・快適な水道水の供給	施策	2-4 漏水対策の強化	事業	2-4-3 私道内給水管布設替整備補助の促進
----------	----	------	----------------	----	-------------	----	------------------------

2 事業評価の概要

項目	内容							
基本政策	快適な生活のために、浄配水場や配水管の計画的・効率的な更新および適切な維持管理を行うとともに、非常時の被害を最小にする管網の整備を推進し、様々な漏水対策を図り、常に安定した水圧で途切れることなく水道水を供給します。							
事業目的	補助金を交付することにより私道内の給水管布設替整備工事を促進し、給水管の老朽化に伴う出水不良及び漏水多発等の解消に努め、給水の安定と漏水率の低減を図ります。							
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	<ul style="list-style-type: none"> お客様の申請に基づき19路線の老朽管をステンレス鋼管に布設替えることにより、出水不良や漏水を解消し、給水管網の整備促進を図ります。 引き続き、申請予定件数の把握に努め、補助金の予算執行を適正に実施します。 							
期間	令和3年4月 ~ 令和4年3月							
予算額 決算額	予算額				決算額			執行率
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位:%
	事業費計	30,000	30,000	0	4,125	4,125	0	14%
	工事費	0			0			
	原材料費	0			0			
	委託料	0			0			
	賃借料	0			0			
	その他	30,000	30,000		4,125	4,125		14%
人件費	13,430			13,430				

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	409千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	1%		
進捗状況	補助金申請に係る相談件数は4月より6路線、申請は1路線受理し工事完了後補助金を交付しております。進捗状況は布設替延長が13.3m、補助金交付額が40万9千円、進捗率2.7%です。補助金の利用促進を目指して、5月に本庁舎、支所等市内9カ所にチラシを設置、また8月発行のみずぐるまにも記事をのせ広報を行っております。			

4 終了時評価(事業の達成度)

達成状況	申請に係る相談件数は28件あり、補助金申請件数は5件、うち交付決定は3件で、工事完了後補助金を交付しました。残る2件は要件不十分により不交付となりました。布設替延長は86.1m、補助金交付額は412万5千円、進捗率17.2%です。補助金の利用促進を目指して、本庁舎、支所等市内9箇所にチラシを設置、また8月発行のみずぐるまにも記事をのせ、他に市内公民館35箇所にポスター掲示し11月に2週間広報を行いました。私道補助事業を行っている道路事業、下水道事業と密に連絡をとり、事務の効率化を図りました。
事業達成度	B 予定どおり成果を上げた
事業達成度 C~Eの理由	

5 水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標

水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標					R1	R2	R3	R4
指標名	私道内給水管布設替延長	単位	m	目標値	500	500	500	
算出式・根拠					実績値	97.9	150.1	86.1
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠					実績値			
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠					実績値			

6 視点評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
効率性	投入した事業費に見合った成果を出せたか。	B 予定どおりできた	説明責任	顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対応したか。	B 予定どおりできた
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。	B 予定どおりできた	組織学習	事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。	B 予定どおりできた

7 総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
B 予定どおり成果を上げた	広報活動の充実を目指し令和4年度は水道事業、下水道事業及び道路事業一体で「広報かわぐち」に特集記事への掲載準備中です。	現状維持で継続