

下水道事業評価(令和3年度)

担当課

下水道建設課

1 事業情報

実施方針	I 快適な生活環境の実現	施策目標	1 生活環境の改善や河川の水質保全に努めます	施策	① 計画的な下水道(汚水)整備の推進
------	--------------	------	------------------------	----	--------------------

2 事業評価の概要

項目	内容							
施策目標	生活環境の改善や河川などの水質を保全するため、下水道(汚水)の整備が進んでいない地域においては、引き続き、下水道(汚水)の整備に取り組みます。							
施策	下水道(汚水)の整備が進んでいない地域については、既に整備している地域と早期に均衡が図れるよう整備を進めるとともに、土地区画整理事業などが計画・実施されている地域では、街路整備の進捗に合わせて整備を行うほか、一定の条件を満たす場合には、先行して整備を進めます。							
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域及び土地区画整理事業地区等に汚水管きよを11.7km整備します。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を執行します。 ・工事施工にあたっては、他事業者と工事時期や施工方法等の調整を行うとともに、工事施工業者に対して事前に施工方法、施工体制の確認を行い、交通渋滞等がないよう市民生活に配慮します。 							
期間	令和3年4月	～	令和4年3月					
予算額 決算額	予算額				決算額			執行率
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位:%
	事業費計	1,929,070	0	1,929,070	1,505,533	0	1,505,533	78%
	工事費	1,708,829		1,708,829	1,329,196		1,329,196	78%
	原材料費	0			0		0	
	委託料	159,053		159,053	143,091		143,091	90%
	賃借料	0		0	0		0	
	その他	61,188		61,188	33,246		33,246	54%
人件費	61,778			61,778			100%	

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	1,367,011千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	71%		
進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域に、汚水管きよを7.5km整備しています。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を進めています。 ・工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を進めています。 			

4 終了時評価(事業の達成度)

達成状況	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域に、汚水管きよを8.0km整備しました。地下埋設物の影響により計画の見直しが必要になったことや、区画整理事業の進捗に伴い未実施の工事等があったため、数値目標の11.7kmには届きませんでしたが、事業の進捗としては予定どおりです。 ・他の関係機関と協議・調整を行い、効率的に工事を進めました。 ・工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事をを行いました。 			
事業達成度	B 予定どおり成果を上げた			
事業達成度 C~Eの理由				

5 指標

指標	R1	R2	R3	R4
指標名	下水道処理人口普及率	単位	%	目標値
算出式・根拠	(下水道処理区域内人口/行政人口)×100	実績値	87.6	88.0
指標名		目標値	88.2	
算出式・根拠		実績値	87.6	88.3
指標名		目標値		
算出式・根拠		実績値		

6 視点評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
効率性	投入した事業費に見合った成果を出せたか。	B 予定どおりできた	説明責任	顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対応したか。	B 予定どおりできた
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。	B 予定どおりできた	組織学習	事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。	B 予定どおりできた

7 総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
B 予定どおり成果を上げた	土地区画整理事業施行者等と協議・調整を行い、計画通りに工事が執行できるよう努めます。	現状維持で継続