

下水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

|                            |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                              |                                                                |           |                    |           |           |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 実施方針                       | Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現                                                                                                      |                                                                                      | 施策目標                                                                                  | 1 浸水に対する安全・安心なまちづくりを推進します                                                    |                                                                | 施策        | ① 計画的な下水道(雨水)整備の推進 |           |           | 下水道建設課    |
| 総事業費                       | 6,381,615千円                                                                                                         |                                                                                      | 事前評価                                                                                  |                                                                              |                                                                |           |                    |           |           |           |
| 計画額                        | 令和元年度(予算額)                                                                                                          | 令和2年度(予算額)                                                                           | 令和3年度(予算額)                                                                            | 令和4年度                                                                        | 令和5年度                                                          | 令和6年度     | 令和7年度              | 令和8年度     | 令和9年度     | 令和10年度    |
|                            | 322,316千円                                                                                                           | 1,884,822千円                                                                          | 1,866,538千円                                                                           | 376,335千円                                                                    | 288,004千円                                                      | 460,720千円 | 460,720千円          | 240,720千円 | 240,720千円 | 240,720千円 |
| 取組内容、数値目標及びスケジュール<br>(単年度) | ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.4km整備します。<br>・東川口駅周辺浸水対策工事に着手するための、支障物切り廻し工事等を実施します。                                        | ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.36kmを整備します。<br>・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド機を製作し、発進立坑の工事を実施します。     | ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.35km整備します。<br>・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド掘進、導水人孔、揚水人孔の整備を行います。     | ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.12km整備します。<br>・東川口駅周辺浸水対策工事において、分水人孔、ポンプ設備等の整備を行います。 | ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを整備します。<br>・東川口駅周辺浸水対策工事において、公園復旧工事を行います。 |           |                    |           |           |           |
|                            | 終了時評価                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                                                                              |                                                                |           |                    |           |           |           |
|                            | 309,823千円                                                                                                           | 1,688,395千円                                                                          | 1,651,876千円                                                                           |                                                                              |                                                                |           |                    |           |           |           |
|                            | ①浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.4km整備した。<br>②東川口駅周辺浸水対策工事に係るシールド工事に支障となる支障物切廻し工事を実施した。また、資材価格調査等により発注を行い、10月に工事契約し、工事を開始した。 | ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.36kmの整備を行いました。<br>・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド機を製作し、発進立坑の工事を実施しました。 | ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.35kmの整備を行いました。<br>・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド掘進、導水人孔、揚水人孔の整備を行いました。 |                                                                              |                                                                |           |                    |           |           |           |
|                            |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                              |                                                                |           |                    |           |           |           |
|                            |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                              |                                                                |           |                    |           |           |           |
|                            |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                              |                                                                |           |                    |           |           |           |
|                            |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                              |                                                                |           |                    |           |           |           |
|                            |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                              |                                                                |           |                    |           |           |           |
|                            |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                              |                                                                |           |                    |           |           |           |