	目指すべき 方向性	強靭	基本政策	2 安定・快適な水道 水の供給	施策	2-1 水道施設の更新	事業	2-1-1 浄配水場施設の更新	
--	--------------	----	------	--------------------	----	-------------	----	-----------------	--

2 事業評価の概要

項目	内容
基本政策	快適な生活のために、浄配水場や配水管の計画的・効率的な更新および適切な維持管理を行うとともに、非常時の被害を最小限にする管網の整備を推進し、様々な漏水対策を図り、常に安定した水圧で途切れることなく水道水 を供給します。
半辛日的	施設更新基本計画に基づき、浄配水場施設の更新工事を実施します。更新にあたっては、将来の水需要に応じた 施設規模の適正化を図ります。
取組内容、数値 目標及び スケジュール (単年度)	・上青木浄水場は、工事1件を実施します。・新郷浄水場は、委託2件を実施します。 ・神根浄水場は、工事5件委託4件を実施します。・横曽根浄水場は、工事1件を実施します。 ・石神配水場は、工事1件委託2件実施します。・鳩ヶ谷浄水場は、委託1件を実施します。 ・東川口加圧ポンプは、工事1件を実施します。

期間 令和4年4月 ~ 令和5年3月

	予算額					執行率			
	単位∶千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位:%	
	事業費計	1,255,706	336,447	919,259	0	0	0		0%
予算額	工事費	1,040,699	124,729	915,970	0				0%
決算額	原材料費	0			0				
	委託料	214,764	211,475	3,289	0				0%
	賃借料	0			0				
	その他	243	243		0				0%
	人件費	22,561			0				0%

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額 689,876千円		事業進捗度	B 予定どおりの進捗	
ŦX1111X <i>I</i> II	上半期執行率	55%	事未延沙反	日下足23907進沙	
進捗状況	・新郷浄水場は、委託1件契約締 ・神根浄水場は、工事1件昨年度だ ・横曽根浄水場は、工事1件契約 ・石神配水場は、工事1件建築課 ・鳩ケ谷浄水場は、委託1件昨年度	衣頼工事で現場調査等を行い、委託1件契約:	iし、現場調査等を行いました。工事 締結し、現場調査等を行いました。		

4 終了時評価(事業の達成度)

達成状況		
事業達成度	選択	
事業達成度 C〜Eの理由		

5 水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標

0 ///2-7///	の 水色 手木の ロットン 木切 日保 いり 返口 日保								
水道事業ガイト	ジライン業務指標(PI)・独自指標				R4	R5 R6			
指標名	【PI B602】浄水施設の耐震化率	単位	%	目標値	48.9	48.9			
算出式•根拠	算出式・根拠 (耐震対策の施された浄水施設能力/全浄水施設能力)×100 身								
指標名	【PI B603】ポンプ所の耐震化率	単位	%	目標値	66.9	66.9			
算出式•根拠	出式・根拠 (耐震対策の施されたポンプ所能力/耐震化対象ポンプ所能力)×100			実績値					
指標名	【PI B604】配水池の耐震化率 単位		%	目標値	74.6	77.5			
算出式•根拠	・根拠 (耐震対策の施された配水池有効容量/配水池等有効容量)×100								

6 視点評価

O 17671	126 W 0.1 Im								
視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価				
効率性	投入した事業費に見合った成果を出せたか。	選択		顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対 応したか。	選択				
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。	選択	組織 学習	事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。	選択				

7 総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
選択		選択