

下水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

実施方針	I 快適な生活環境の実現		施策目標 1 生活環境の改善や河川の水質保全に努めます				施策	① 計画的な下水道(汚水)整備の推進			下水道建設課
総事業費	19,936,972千円		事前・中間評価								
計画額	令和元年度(予算額)	令和2年度(予算額)	令和3年度(予算額)	令和4年度(予算額)	令和5年度(予算額)	令和6年度(予算額)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	
	2,238,150千円	2,046,107千円	1,867,283千円	1,796,965千円	1,742,154千円	2,103,728千円	2,162,328千円	1,993,419千円	1,993,419千円	1,993,419千円	
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域及び土地区画整理事業地区等に汚水管きよを13.8km整備します。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を執行します。 ・工事施工にあたり、他事業者と工事時期や施工方法等の調整を図り、市民への配慮、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域及び土地区画整理事業地区等に汚水管きよを12.4km整備します。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を執行します。 ・工事施工にあたり、他事業者と工事時期や施工方法等の調整を図り、市民への配慮、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域及び土地区画整理事業地区等に汚水管きよを11.7km整備します。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を執行します。 ・工事施工にあたっては、他事業者と工事時期や施工方法等の調整を行うとともに、工事施工業者に対して事前に施工方法、施工体制の確認を行い、交通渋滞等がないよう市民生活に配慮します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域及び土地区画整理事業地区等に汚水管きよを10.9km整備します。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を執行します。 ・工事施工にあたっては、他事業者と工事時期や施工方法等の調整を行うとともに、工事施工業者に対して事前に施工方法、施工体制の確認を行い、交通渋滞等がないよう市民生活に配慮します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域及び土地区画整理事業地区等に汚水管きよを11.2km整備します。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を執行します。 ・工事施工にあたっては、他事業者と工事時期や施工方法等の調整を行うとともに、工事施工業者に対して事前に施工方法、施工体制の確認を行い、交通渋滞等がないよう市民生活に配慮します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域及び土地区画整理事業地区等に汚水管きよを9.5km整備します。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を執行します。 ・工事施工にあたっては、他事業者と工事時期や施工方法等の調整を行うとともに、工事施工業者に対して事前に施工方法、施工体制の確認を行い、交通渋滞等がないよう市民生活に配慮します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域及び土地区画整理事業地区等に汚水管きよを7.9km整備します。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を執行します。 ・工事施工にあたっては、他事業者と工事時期や施工方法等の調整を行うとともに、工事施工業者に対して事前に施工方法、施工体制の確認を行い、交通渋滞等がないよう市民生活に配慮します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域及び土地区画整理事業地区等に汚水管きよを9.4km整備します。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を執行します。 ・工事施工にあたっては、他事業者と工事時期や施工方法等の調整を行うとともに、工事施工業者に対して事前に施工方法、施工体制の確認を行い、交通渋滞等がないよう市民生活に配慮します。 			
総事業費	8,159,711千円		終了時評価								
決算額	1,946,863千円	1,722,666千円	1,505,533千円	1,473,885千円	1,510,764千円						
達成状況	<p>①下水道(汚水)の整備が進んでいない地域の汚水管整備を、土地区画整理事業の進捗等により、11.3km実施した。</p> <p>②工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等が発生せず工事を執行した。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域に汚水管きよを8.9km整備しました。計画の見直しが必要となり令和3年度に実施することになった工事や区画整理事業の進捗に伴い未実施の工事等があったため、数値目標の12.4kmには届きませんでした。事業の進捗としては予定どおりです。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を進めました。 ・工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を進めました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域に汚水管きよを8.0km整備しました。地下埋設物の影響により計画の見直しが必要になったことや区画整理事業の進捗に伴い未実施の工事等があったため、数値目標の11.7kmには届きませんでした。事業の進捗としては予定どおりです。 ・他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を進めました。 ・工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を進めました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域に汚水管きよを7.6km整備しました。地下埋設物の影響により計画の見直しが必要になったことや区画整理事業の進捗に伴い未実施の工事等があったため、数値目標の10.9kmには届きませんでした。事業の進捗としては予定どおりです。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を進めました。 ・工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を進めました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域に、汚水管きよを7.2km整備しました。令和6年度に実施することになった工事や区画整理事業の進捗に伴い未実施の工事等があったため、数値目標の11.2kmには届きませんでした。事業の進捗としては予定どおりです。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を進めました。 ・工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を進めました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域及び土地区画整理事業地区等に汚水管きよを9.5km整備しました。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を進めました。 ・工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を進めました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域及び土地区画整理事業地区等に汚水管きよを7.9km整備しました。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を進めました。 ・工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を進めました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道(汚水)の整備が進んでいない地域及び土地区画整理事業地区等に汚水管きよを9.4km整備しました。 ・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を進めました。 ・工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を進めました。 			