

水道事業評価(令和3年度)						担当課	上水道維持課
1 事業情報							
目指すべき方向性	強靱	基本政策	2 安定・快適な水道水の供給	施 策	2-4 漏水対策の強化	事 業	2-4-1 漏水調査・漏水対応

2 事業評価の概要

項目	内容							
基本政策	快適な生活のために、浄配水場や配水管の計画的・効率的な更新および適切な維持管理を行うとともに、非常時の被害を最小限にする管網の整備を推進し、様々な漏水対策を図り、常に安定した水圧で途切れることなく水道水を供給します。							
事業目的	漏水の早期発見・早期修理により、漏水率の低減を目指します。							
取組内容、数値目標及びスケジュール (単年度)	・1次側漏水修理はお客様からの通報から漏水修理完了までの時間を短縮します。 ・漏水多発地区の漏水調査と緊急漏水調査委託を実施し、早期発見・早期修繕を実施します。 ・前年度より漏水率の低減を目指します。(目標漏水率 6.2%)							
期間	令和3年4月 ～ 令和4年3月							
予算額 決算額		予算額			決算額			執行率
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位: %
	事業費計	844,216	844,216	0	0	0	0	0%
	工事費	0			0			
	原材料費	0			0			
	委託料	844,216	844,216		0			0%
	賃借料	0			0			
	その他	0			0			
	人件費	22,120			0			0%

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	193,315千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	23%		
進捗状況	・漏水修理完了までの時間を集計・検証し、修理時間の短縮に努めています。 ・緊急漏水調査委託では340件(9月末)の漏水を発見し、漏水多発地区(芝・青木・戸塚・鳩ヶ谷)に調査委託を発注し作業を進めています。			

4 終了時評価(事業の達成度)

達成状況	
事業達成度	選択
事業達成度C～Eの理由	

5 水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標

水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標					R1	R2	R3	R4
指標名	【PI B110】漏水率	単位	%	目標値	6.3	6.2	6.2	
算出式・根拠	(年間漏水量/年間配水量)×100			実績値	5.7	6.0		
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠				実績値				
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠				実績値				

6 視点評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
効率性	投入した事業費に見合った成果を出せたか。	選択	説明責任	顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対応したか。	選択
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。	選択	組織学習	事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。	選択

7 総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
選択		選択