

1 事業情報

下水道事業評価(令和3年度)

担当課

ポンプ場管理センター

実施方針	Ⅲ 下水道施設の適切な管理	施策目標	2 ポンプ場施設の適切な管理により事故の未然防止に努めます 1 経営基盤を強化し経営の健全化に努めます	施策	① 計画的な維持管理および改築の推進(再掲)
	Ⅳ 下水道事業の経営の健全化				④ 計画的な維持管理および改築の推進(再掲)

2 事業評価の概要

項目	内容							
施策目標	・定期的な点検・調査により施設の状況を把握するとともに、修繕による施設の延命化を図りながら計画的な改築に取り組みます。 ・将来にわたり安定した下水道サービスを市民に提供するため、経営基盤の強化に努めます。							
施策	下水道施設の計画的な維持管理および改築を行うため、ストックマネジメント計画を策定し、膨大な下水道施設の状況を客観的に把握、評価することで、長期的な状態を予測しながら、計画的かつ効率的に下水道施設の管理を行い、建設投資にかかる経費の平準化を図ります。							
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	・元郷排水ポンプ場系監視装置の更新を実施します。 ・無人ポンプ場系監視装置の更新を実施します。 ・水位計更新工事を実施します。 ・竪前橋ポンプ場無停電電源装置更新工事を実施します。 ・伊刈排水機場無停電電源装置更新工事を実施します。 ・元郷排水ポンプ場補助継電器盤更新工事を実施します。 ・荒川町ポンプ場発電機始動用直流電源装置内蓄電池更新工事を実施します。 ・ストックマネジメント計画に基づき、里ポンプ場等設備更新工事の実施設計を行います。							
期間	令和3年4月	～	令和4年3月					
予算額 決算額	予算額				決算額			執行率
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位: %
	事業費計	394,688	49,700	344,988	0	0	0	0%
	工事費	307,188	49,700	257,488	0			0%
	原材料費	0			0			
	委託料	87,500	0	87,500	0			0%
	賃借料	0			0			
	その他	0			0			
	人件費	10,270			0			0%

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	372,188千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	94%		
進捗状況	・元郷排水ポンプ場系監視装置更新工事、無人ポンプ場系監視装置更新工事（伊刈排水機場、中央橋中継ポンプ場ほか5カ所）、水位計更新工事、竪前橋ポンプ場無停電電源装置更新工事、伊刈排水機場無停電電源装置更新工事、元郷排水ポンプ場補助継電器盤更新工事の請負契約を行い、工事が円滑に進むように打合せ、指導を行いました。 ・荒川町ポンプ場発電機始動用直流電源装置更新工事の設計書を作成しました。 ・ストックマネジメント計画に基づく、里ポンプ場等設備更新工事実施設計委託の請負契約を行い、工事が円滑に進むように打合せ、指導を行いました。			

4 終了時評価(事業の達成度)

達成状況			
事業達成度	選択		
事業達成度C～Eの理由			

5 指標

指標				R1	R2	R3	R4
指標名		単位	目標値				
算出式・根拠			実績値				

6 視点評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
効率性	投入した事業費に見合った成果を出せたか。	選択	説明責任	顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対応したか。	選択
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。	選択	組織学習	事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。	選択

7 総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
選択		選択