

上下水道事業評価(令和2年度)

担当課

下水道建設課

1 事業情報

実施方針	Ⅱ 安全・安心なくらしの実現	施策目標	2 地震に対する防災・減災を推進します	施策	③ 災害用マンホールトイレの整備推進
------	----------------	------	---------------------	----	--------------------

2 事業評価の概要

項目	内容								
施策目標	大規模地震災害時においても下水道の機能を確保するため、下水道施設の耐震化(防災対策)と被害の最小化(減災対策)を組み合わせるにより計画的な地震対策に取り組みます。								
施策	「川口市地域防災計画」に示されている指定避難所などを対象とし、災害用マンホールトイレの整備を進めます。								
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	<ul style="list-style-type: none"> ・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを9箇所設置します。(飯塚小学校、上青木小学校、差間小学校、芝東中学校、安行東中学校、東中学校、北中学校、芝西中学校陽春分校、川口市立高校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。 								
期間	令和2年4月	～	令和3年3月						
予算額 決算額	予算額				決算額			執行率	
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位:%	
	事業費計	136,719	0	136,719	0	0	0	0%	
	工事費	124,619		124,619	0			0%	
	原材料費	0			0				
	委託料	12,100		12,100	0			0%	
	賃借料	0			0				
	その他 人件費	0 10,744			0 0			0%	

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	108,820千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	80%		
進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ9箇所の整備を進めています。(飯塚小学校、上青木小学校、差間小学校、芝東中学校、安行東中学校、東中学校、北中学校、幸並中学校、川口市立高校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を進めています。 			

4 終了時評価(事業の達成度)

達成状況				
事業達成度	選択			
事業達成度 C～Eの理由				

5 水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標

水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標					R1	R2	R3	R4
指標名	マンホールトイレ整備された避難所率	単位	%	目標値	34	42	49	
算出式・根拠	(整備された避難所等/避難所(104箇所))×100			実績値	34			
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠				実績値				
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠				実績値				

6 視点評価(A 予定以上 B 予定どおり C 予定以下)

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
効率性	投入した事業費に見合った成果を出せたか。	選択	説明責任	顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対応したか。	選択
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。	選択	組織学習	事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。	選択

7 総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
選択		選択