

水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

目指すべき方向性	強靱	基本政策	2 安定・快適な水道水の供給	施策	2-2 配水管網の強化	事業	2-2-1 配水管のネットワーク化の推進	担当課	上水道建設課	
総事業費		2,269,490千円		事前・中間評価						
計画額	令和元年度(予算額) 4,860千円	令和2年度(予算額) 246,466千円	令和3年度(予算額) 950,575千円	令和4年度 507,589千円	令和5年度 85,000千円	令和6年度 175,000千円	令和7年度 120,000千円	令和8年度 35,000千円	令和9年度 120,000千円	令和10年度 25,000千円
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度からの繰越工事による相互融通施設を1箇所整備します。(大字道合)</li> <li>・低水圧解消・水圧向上のため、石神ブロックに0.19kmの補強管を整備するための実施設計を行います。</li> <li>・配水ブロック化事業実施計画に基づき、石神ブロックのブロック化に必要な仕切弁や排水設備を整備するための実施設計を行います。</li> <li>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・低水圧解消・水圧向上のため、石神ブロックに0.22kmの補強管を整備します。</li> <li>・配水ブロック化事業実施計画に基づき、石神ブロックのブロック化に必要な仕切弁や排水設備の設置及びそれに伴う配水管を整備します。</li> <li>・石神⇄新郷ブロックのバルブ閉止に伴い、濁りのリスクがある箇所の事前洗管を行います。</li> <li>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水ブロック化事業実施計画に基づき、石神ブロックのブロック化に必要な仕切弁や排水設備の設置及びそれに伴う配水管 2.00km(継続事業 275mを除く)を整備します。</li> <li>・石神・新郷ブロック間、石神・神根ブロック間のバルブ閉止に伴い、濁りのリスクがある箇所について事前に洗管作業を行います。</li> <li>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水ブロック化事業実施計画に基づき、石神ブロックのブロック化に必要な仕切弁や排水設備の設置及びそれに伴う配水管 1.24kmを整備します。</li> <li>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水ブロック化事業実施計画に基づき、石神ブロックのブロック化に必要な仕切弁や排水設備を整備します。</li> <li>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。</li> </ul>					
総事業費	1,132,782千円		終了時評価							
決算額	57,355千円	181,847千円	893,580千円							
達成状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度からの繰越工事による相互融通施設を1箇所整備しました。(大字道合)</li> <li>・低水圧解消・水圧向上のため、石神ブロックに0.19kmの補強管を整備するための実施設計を策定しました。</li> <li>・配水ブロック化事業実施計画に基づき、石神ブロックのブロック化に必要な仕切弁や排水設備を整備するための実施設計を策定しました。</li> <li>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と事前に施工方法、施工体制を確認し、大きな事故等が発生せずに工事が完了しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・低水圧解消・水圧向上のため、石神ブロックに0.23kmの補強管を整備しました。</li> <li>・配水ブロック化事業実施計画に基づき、石神ブロックのブロック化に必要な仕切弁や排水設備の設置及びそれに伴う配水管を整備しました。</li> <li>・石神⇄新郷ブロックのバルブ閉止に伴い、濁りのリスクがある箇所の事前洗管を行いました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水ブロック化事業実施計画に基づき、石神ブロックのブロック化に必要な仕切弁や排水設備の設置及びそれに伴う配水管を 2.03km整備しました。</li> <li>・石神・新郷ブロック間のバルブ閉止に伴い、濁りのリスクがある箇所について事前に洗管作業を行いました。</li> <li>・工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。</li> </ul>							