

1 事業情報

下水道事業評価(令和3年度)

担当課

下水道建設課

実施方針	Ⅱ 安全・安心なくらしの実現	施策目標	2 地震に対する防災・減災を推進します	施策	③ 災害用マンホールトイレの整備推進
------	----------------	------	---------------------	----	--------------------

2 事業評価の概要

項目	内容
施策目標	大規模地震災害時においても下水道の機能を確保するため、下水道施設の耐震化(防災対策)と被害の最小化(減災対策)を組み合わせることにより計画的な地震対策に取り組みます。
施策	「川口市地域防災計画」に示されている指定避難所などを対象とし、災害用マンホールトイレの整備を進めます。
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを8箇所設置します。(並木小学校、前川東小学校、十二月田小学校、芝西小学校、芝南小学校、芝富士小学校、仲町中学校、岸川中学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。
期間	令和3年4月 ~ 令和4年3月
予算額 決算額	予算額
	単位:千円 総事業費 収益的支出 資本的支出 総事業費 収益的支出 資本的支出 執行率 単位: %
	事業費計 131,602 0 131,602 126,907 0 126,907 96%
	工事費 112,352 112,352 105,182 105,182 94%
	原材料費 0 0 0 0
	委託料 19,250 19,250 21,725 21,725 113%
	賃借料 0 0 0 0
	その他 0 0 0 0
	人件費 10,349 10,349 100%

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	93,797千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	71%		
進捗状況	・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ6箇所の整備を進めています。（並木小学校、前川東小学校、十二月田小学校、芝富士小学校、仲町中学校、岸川中学校） ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を進めています。			

4 終了時評価(事業の達成度)

達成状況	・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ8箇所の整備を行いました。(並木小学校、前川東小学校、十二月田小学校、芝西小学校、芝南小学校、芝富士小学校、仲町中学校、岸川中学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事をを行いました。
事業達成度	B 予定どおり成果を上げた
事業達成度 C～Eの理由	

5 指標

指標					R1	R2	R3	R4
指標名	マンホールトイレ整備された避難所率	単位	%	目標値	34	42	50	
算出式・根拠	(整備された避難所等/避難所(104箇所))×100			実績値	34	42	50	
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠				実績値				
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠				実績値				

6 視点評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
効率性	投入した事業費に見合った成果を出せたか。	B 予定どおりできた	説明責任	顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対応したか。	B 予定どおりできた
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。	B 予定どおりできた	組織学習	事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。	B 予定どおりできた

7 総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
B 予定どおり成果を上げた	来年度も予定している学校等(9箇所)にマンホールトイレを確実に整備するため、学校責任者及び施設責任者との事前調整等を実施します。また、積極的に研修等に参加することで設計の知識向上を図ります。	現状維持で継続