

1 事業情報

下水道事業評価(令和3年度)

担当課

下水道維持課

実施方針	Ⅲ 下水道施設の適切な管理	施策目標	1 管路施設の適切な管理により事故の未然防止に努めます 1 経営基盤を強化し経営の健全化に努めます	施策	① 計画的な維持管理および改築の推進
	Ⅳ 下水道事業の経営の健全化				④ 計画的な維持管理および改築の推進(再掲)

2 事業評価の概要

項目	内容							
施策目標	・流下機能の継続的な維持や道路陥没など管路施設の不具合に起因する事故を未然に防止するため、適切な維持管理を行い、計画的に改築に取り組みます。 ・将来にわたり安定した下水道サービスを市民に提供するため、経営基盤の強化に努めます。							
施策	下水道施設の計画的な維持管理および改築を行うため、ストックマネジメント計画を策定し、膨大な下水道施設の状況を客観的に把握、評価することで、長期的な状態を予測しながら、計画的かつ効率的に下水道施設の管理を行い、建設投資にかかる経費の平準化を図ります。							
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	・青木、横曽根地区において老朽管きょ2,800mの布設替え工事を実施します。 ・市内全域において老朽化が著しい区域の管内調査15,000m、管内清掃17,200mを実施します。 ・市内全域において汚水取付管や人孔蓋等の破損による小規模改修工事を実施します。							
期間	令和3年4月	～	令和4年3月					
予算額 決算額	予算額				決算額			執行率
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位:%
	事業費計	1,056,626	350,202	706,424	1,019,789	344,614	675,175	97%
	工事費	861,992	207,075	654,917	844,816	209,450	635,366	98%
	原材料費	17,672	17,672		17,579	17,579		99%
	委託料	176,962	125,455	51,507	157,394	117,585	39,809	89%
	賃借料	0			0			
	その他	0			0			
	人件費	54,225			54,225			100%

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	102,607千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	10%		
進捗状況	・当初予算箇所の工事は全て契約または発注済みです。 ・管渠の清掃委託、管きょの調査委託について上半期分は発注済みです。 ・管渠の小規模補修工事、緊急清掃については順次適切に発注を行っています。			

4 終了時評価(事業の達成度)

達成状況	管きょの布設替え、管内調査委託については予定通り工事、調査を実施しました。 清掃延長は少なくなりましたが、清掃コストの大きい大口径管きょや排水路、伏せ越し箇所等の清掃を実施しました。		
事業達成度	B 予定どおり成果を上げた		
事業達成度 C～Eの理由			

5 指標

指標					R1	R2	R3	R4
指標名	老朽管渠更生工事(長寿命化)	単位	m	目標値	870	750	-	
算出式・根拠					実績値	726	749	-
指標名	老朽管渠布設替工事	単位	m	目標値	1,310	1,481	2,800	
算出式・根拠					実績値	1,308	1,453	2,794
指標名	管内調査	単位	m	目標値	17,800	16,800	15,000	
算出式・根拠					実績値	13,715	10,760	12,100
指標名	管内清掃	単位	m	目標値	19,200	17,200	17,200	
算出式・根拠					実績値	20,574	13,830	7,992

6 視点評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
効率性	投入した事業費に見合った成果を出せたか。	B 予定どおりできた	説明責任	顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対応したか。	B 予定どおりできた
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。	B 予定どおりできた	組織学習	事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。	B 予定どおりできた

7 総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
B 予定どおり成果を上げた	維持補修については、年度により業務量の変動が大きい場合があることから、適切な予算の配分、確保に努めます。	現状維持で継続