

下水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

実施方針	Ⅲ 下水道施設の適切な管理 Ⅳ 下水道事業の経営の健全化		施策目標	2 ポンプ場施設の適切な管理により事故の未然防止に努めます 1 経営基盤を強化し経営の健全化に努めます			施策	① 計画的な維持管理および改築の推進(再掲) ④ 計画的な維持管理および改築の推進(再掲)		ポンプ場管理センター
総事業費	8,214,867千円		事前・中間評価							
計画額	令和元年度(予算額)	令和2年度(予算額)	令和3年度(予算額)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
	805,926千円	285,077千円	391,076千円	1,272,788千円	910,000千円	910,000千円	910,000千円	910,000千円	910,000千円	910,000千円
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	・ストックマネジメント実施計画書を策定します。 ・竖前橋ポンプ場系監視装置の更新を5箇所実施します。 ・元郷排水ポンプ場系監視装置の更新を11箇所実施します。 ・青木中継ポンプ場2号汚水ポンプの更新を実施します。 ・竖前橋ポンプ場3号除塵機の更新を実施します。 ・二軒在家排水ポンプ場受変電設備の更新を実施します。	・竖前橋ポンプ場2号除塵機の更新を実施します。 ・元郷排水ポンプ場系監視装置の更新を9箇所実施します。 ・里ポンプ場無停電電源装置の更新を実施します。 ・水位計更新工事を実施します。	・元郷排水ポンプ場系監視装置の更新を実施します。 ・無人ポンプ場系監視装置の更新を実施します。 ・水位計更新工事を実施します。 ・竖前橋ポンプ場無停電電源装置更新工事を実施します。 ・伊刈排水機場無停電電源装置更新工事を実施します。 ・元郷排水ポンプ場補助継電器盤更新工事を実施します。 ・荒川町ポンプ場発電機始動用直流電源装置更新工事を実施します。 ・ストックマネジメント計画に基づき、里ポンプ場等設備更新工事の実施設計を行います。	・里ポンプ場監視装置の更新を実施します。 ・元郷排水ポンプ場ほか1カ所の監視装置の更新を実施します。 ・水位計更新工事を実施します。 ・ストックマネジメント計画における更新工事を行います。	・監視装置の更新を実施します。 ・水位計更新工事を実施します。 ・ストックマネジメント計画における更新工事を行います。					
総事業費	1,024,454千円		終了時評価							
決算額	416,797千円		255,154千円		352,503千円					
達成状況	①ストックマネジメント実施計画書を作成した。 ②竖前橋ポンプ場系監視装置更新の工事を完了した。 ③元郷排水ポンプ場系監視装置更新の工事を完了した。 ④青木中継ポンプ場2号汚水ポンプ更新の工事を完了した。 ⑤竖前橋ポンプ場3号除塵機更新の工事を完了した。 ⑥二軒在家排水ポンプ場受変電設備更新の工事を完了した。	・竖前橋ポンプ場2号除塵機更新の工事を完了しました。 ・元郷排水ポンプ場監視装置更新の工事を完了しました。 ・里ポンプ場無停電電源装置更新の工事を完了しました。 ・水位計更新の工事を完了しました。	・元郷排水ポンプ場系監視装置の更新工事を完了した。 ・無人ポンプ場系監視装置の更新工事を完了した。 ・水位計の更新工事を完了した。 ・竖前橋ポンプ場無停電電源装置更新工事を完了した。 ・伊刈排水機場無停電電源装置の更新工事を完了した。 ・元郷排水ポンプ場補助継電器盤の更新工事を完了した。 ・荒川町ポンプ場発電機始動用直流電源装置の更新工事を完了した。 ・ストックマネジメント計画に基づき、里ポンプ場等設備更新工事の実施設計を完了した。							