

下水道事業評価(令和4年度)

担当課

下水道建設課

1 事業情報

実施方針	Ⅱ 安全・安心なくらしの実現	施策目標	2 地震に対する防災・減災を推進します	施策	③ 災害用マンホールトイレの整備推進
------	----------------	------	---------------------	----	--------------------

2 事業評価の概要

項目	内容								
施策目標	大規模地震災害時においても下水道の機能を確保するため、下水道施設の耐震化(防災対策)と被害の最小化(減災対策)を組み合わせるにより計画的な地震対策に取り組みます。								
施策	「川口市地域防災計画」に示されている指定避難所などを対象とし、災害用マンホールトイレの整備を進めます。								
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	<ul style="list-style-type: none"> ・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを9箇所設置します。(朝日西小学校、新郷小学校、元郷中学校、領家中学校、西中学校、青木中学校、芝西中学校、戸塚中学校、青木会館) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。 								
期間	令和4年4月	～	令和5年3月						
予算額 決算額	予算額				決算額			執行率	
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位:%	
	事業費計	142,076	0	142,076	0	0	0	0%	
	工事費	121,616		121,616	0			0%	
	原材料費	0		0	0				
	委託料	20,460		20,460	0			0%	
	賃借料	0		0	0				
	その他 人件費	0 10,010		0	0			0%	

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	116,530千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	82%		
進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ3箇所の整備を進めており(戸塚中学校、新郷小学校、西中学校)、5箇所の整備が完了しています(朝日西小学校、元郷中学校、領家中学校、芝西中学校、青木会館)。残りの1箇所(青木中学校)についても順次整備予定です。 ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を進めています。 			

4 終了時評価(事業の達成度)

達成状況				
事業達成度	選択			
事業達成度C～Eの理由				

5 指標

指標	R4	R5	R6
指標名	マンホールトイレ設置率	単位	%
算出式・根拠	(マンホールトイレ設置箇所数/計画目標(104箇所))×100	目標値	57.7
指標名		単位	
算出式・根拠		目標値	
指標名		単位	
算出式・根拠		目標値	

6 視点評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
効率性	投入した事業費に見合った成果を出せたか。	選択	説明責任	顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対応したか。	選択
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。	選択	組織学習	事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。	選択

7 総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
選択		選択