

下水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

実施方針	Ⅲ 下水道施設の適切な管理 Ⅳ 下水道事業の経営の健全化		施策目標	2 ポンプ場施設の適切な管理により事故の未然防止に努めます 1 経営基盤を強化し経営の健全化に努めます		施策	① 計画的な維持管理および改築の推進(再掲) ④ 計画的な維持管理および改築の推進(再掲)		ポンプ場管理センター		
	総事業費	7,985,861千円		事前・中間評価							
計画額	令和元年度(予算額)	令和2年度(予算額)	令和3年度(予算額)	令和4年度(予算額)	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	
	805,926千円	285,077千円	391,076千円	1,059,125千円	829,157千円	949,500千円	916,500千円	916,500千円	916,500千円	916,500千円	
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ストックマネジメント実施計画書を策定します。</li> <li>・堅前橋ポンプ場系監視装置の更新を5箇所実施します。</li> <li>・元郷排水ポンプ場系監視装置の更新を11箇所実施します。</li> <li>・青木中継ポンプ場2号汚水ポンプの更新を実施します。</li> <li>・堅前橋ポンプ場3号除塵機の更新を実施します。</li> <li>・二軒在家排水ポンプ場受変電設備の更新を実施します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・堅前橋ポンプ場2号除塵機の更新を実施します。</li> <li>・元郷排水ポンプ場系監視装置の更新を9箇所実施します。</li> <li>・里ポンプ場無停電電源装置の更新を実施します。</li> <li>・水位計更新工事を実施します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・元郷排水ポンプ場系監視装置の更新を実施します。</li> <li>・無人ポンプ場系監視装置の更新を実施します。</li> <li>・水位計更新工事を実施します。</li> <li>・里ポンプ場無停電電源装置更新工事を実施します。</li> <li>・伊刈排水機場無停電電源装置更新工事を実施します。</li> <li>・元郷排水ポンプ場補助継電器盤更新工事を実施します。</li> <li>・荒川町ポンプ場発電機始動用直流電源装置更新工事を実施します。</li> <li>・ストックマネジメント計画に基づき、里ポンプ場等設備更新工事の実施設計を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・寿町ポンプ場1号ポンプの更新を実施します。</li> <li>・青木中継ポンプ場流入ゲートの更新を実施します。</li> <li>・横曽根中継ポンプ場直流電源装置の更新を実施します。</li> <li>・荒川町ポンプ場直流電源装置の更新を実施します。</li> <li>・元郷排水ポンプ場外ゲート昇降設備の更新を実施します。</li> <li>・二軒在家ポンプ場防水扉の更新を実施します。</li> <li>・仲町排水ポンプ場ほか6カ所の監視装置の更新を実施します。</li> <li>・里ポンプ場監視装置の更新を実施します。</li> <li>・元郷排水ポンプ場ほか1カ所の監視装置の更新を実施します。</li> <li>・水位計更新工事を実施します。</li> <li>・ストックマネジメント計画における更新工事を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・元郷排水ポンプ場外ゲートの補修を実施します。</li> <li>・青木中継ポンプ場No1ポンプの更新を実施します。</li> <li>・青木中継ポンプ場吐弁逆止弁の更新を実施します。</li> <li>・青木中継ポンプ場流入ゲートの更新を実施します。</li> <li>・鬼沢橋地下ポンプ室雨水ポンプ室2号の更新を実施します。</li> <li>・堅前橋ポンプ場2号沈砂掻揚機の更新を実施します。</li> <li>・長蔵1丁目地下ポンプ室ほか14カ所監視装置の更新を実施します。</li> <li>・水位計更新工事を実施します。</li> <li>・ストックマネジメント計画における更新工事を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・監視装置の更新を実施します。</li> <li>・水位計更新工事を実施します。</li> <li>・ストックマネジメント計画における更新工事を行います。</li> </ul>					
総事業費	1,318,795千円										
決算額	416,797千円	255,154千円	315,504千円	331,340千円							
達成状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>①ストックマネジメント実施計画書を作成した。</li> <li>②堅前橋ポンプ場系監視装置更新の工事を完了した。</li> <li>③元郷排水ポンプ場系監視装置更新の工事を完了した。</li> <li>④青木中継ポンプ場2号汚水ポンプ更新の工事を完了した。</li> <li>⑤堅前橋ポンプ場3号除塵機更新の工事を完了した。</li> <li>⑥二軒在家排水ポンプ場受変電設備更新の工事を完了した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・堅前橋ポンプ場2号除塵機更新の工事を完了しました。</li> <li>・元郷排水ポンプ場監視装置更新の工事を完了しました。</li> <li>・里ポンプ場無停電電源装置更新の工事を完了しました。</li> <li>・水位計更新の工事を完了しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・元郷排水ポンプ場系監視装置更新の工事を完了した。</li> <li>・無人ポンプ場系監視装置更新の工事を完了した。</li> <li>・水位計更新工事を完了した。</li> <li>・堅前橋ポンプ場無停電電源装置更新の工事を完了した。</li> <li>・伊刈排水機場無停電電源装置更新の工事を完了した。</li> <li>・元郷排水ポンプ場補助継電器盤更新の工事を完了した。</li> <li>・荒川町ポンプ場発電機始動用直流電源装置更新の工事を完了した。</li> <li>・ストックマネジメント計画に基づき、里ポンプ場等設備更新工事の実施設計を完了した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>半導体の遅れにより以下の6件の工事と3軒の委託は次年度に繰越を行いました。</li> <li>・寿町ポンプ場電気設備更新工事</li> <li>・寿町ポンプ場電気設備更新工事監理委託</li> <li>・仲町排水ポンプ場発電設備更新工事</li> <li>・仲町排水ポンプ場発電設備更新工事監理委託</li> <li>・里ポンプ場受変電設備更新工事</li> <li>・里ポンプ場受変電設備更新工事監理委託</li> <li>・元郷排水ポンプ場発電設備ほか更新工事</li> <li>・里ポンプ場監視装置更新工事</li> <li>その他の工事は完了しました。</li> </ul>							