

下水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

実施方針	Ⅱ 安全・安心なくらしの実現		施策目標 2 地震に対する防災・減災を推進します			施策	③ 災害用マンホールトイレの整備推進			下水道建設課	
総事業費	1,219,526千円		事前・中間評価								
計画額	令和元年度(予算額)	令和2年度(予算額)	令和3年度(予算額)	令和4年度(予算額)	令和5年度(予算額)	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	
	77,379千円	136,719千円	131,602千円	142,076千円	128,568千円	148,579千円	130,812千円	130,812千円	122,634千円	70,345千円	
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	<p>・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、指定避難所等にマンホールトイレを4箇所設置します。(根岸小学校、東領家小学校、戸塚東小学校、慈林小学校)</p> <p>・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。</p>	<p>・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを9箇所設置します。(飯塚小学校、上青木小学校、差間小学校、芝東中学校、安行東中学校、東中学校、北中学校、芝西中学校陽春分校、川口市立高校)</p> <p>・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。</p>	<p>・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを8箇所設置します。(並木小学校、前川東小学校、十二月田小学校、芝西小学校、芝南小学校、芝富士小学校、仲町中学校、岸川中学校)</p> <p>・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。</p>	<p>・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを9箇所設置します。(朝日西小学校、新郷小学校、元郷中学校、領家中学校、西中学校、青木中学校、芝西中学校、戸塚中学校、青木会館)</p> <p>・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。</p>	<p>・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを8箇所設置します。(十二月田中学校、元郷小学校、領家小学校、幸町小学校、青木北小学校、中学校夜間学級、戸塚小学校、県立川口東高等学校)</p> <p>・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。</p>	<p>・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを8箇所設置します。(原町小学校、飯仲小学校、上青木南小学校、芝中央小学校、芝樋ノ爪小学校、県立川口青陵高等学校、戸塚綾瀬小学校、新郷東小学校)</p> <p>・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。</p>	<p>・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを8箇所設置します。</p> <p>・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。</p>				
総事業費	444,394千円		終了時評価								
決算額	76,334千円	110,462千円	126,907千円	130,691千円							
達成状況	<p>①災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを4箇所整備しました。(根岸小学校、東領家小学校、戸塚東小学校、慈林小学校)</p> <p>②工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等が発生せず工事を実施した。</p>	<p>・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ9箇所の整備を行いました。(飯塚小学校、上青木小学校、差間小学校、芝東中学校、安行東中学校、東中学校、北中学校、幸並中学校、川口市立高校)</p> <p>・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。</p>	<p>・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ8箇所の整備を行いました。(芝西小学校、芝南小学校、前川東小学校、十二月田小学校、並木小学校、岸川中学校、仲町中学校)</p> <p>・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。</p>	<p>・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ9箇所の整備を行いました。(朝日西小学校、新郷小学校、元郷中学校、領家中学校、西中学校、青木中学校、芝西中学校、戸塚中学校、(青木会館))</p> <p>・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。</p>							