

下水道事業評価(令和5年度)

担当課

下水道建設課

1 事業情報

実施方針	Ⅱ 安全・安心なくらしの実現	施策目標	1 浸水に対する安全・安心なまちづくりを推進します	施策	① 計画的な下水道(雨水)整備の推進
------	----------------	------	---------------------------	----	--------------------

2 事業評価の概要

項目	内容							
施策目標	土地利用の変化や低い土地の形状などに伴い浸水被害が発生している地域では、引き続き、下水道(雨水)の整備に取り組みます。							
施策	土地利用の変化や低い土地の形状などに伴い浸水被害が発生している地域では、雨水管きよを整備するほか、貯留施設などの整備を検討します。							
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.41km整備します。</li> <li>・東川口駅周辺浸水対策工事において、公園復旧工事を行います。</li> </ul>							
期間	令和5年4月	～	令和6年3月					
予算額 決算額	予算額				決算額			執行率
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位:%
	事業費計	370,016	0	370,016	270,202	0	270,202	73%
	工事費	306,009		306,009	242,891		242,891	79%
	原材料費	0		0	0		0	
	委託料	32,419		32,419	11,140		11,140	34%
	賃借料	0		0	0		0	
	その他	31,588		31,588	16,171		16,171	51%
人件費	17,854			17,854			100%	

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	245,333千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	66%		
進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.39kmの整備を行っています。</li> <li>・東川口駅周辺浸水対策工事において、公園復旧工事を行っています。</li> </ul>			

4 終了時評価(事業の達成状況)

達成状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.39kmの整備を行いました。</li> <li>・東川口駅周辺浸水対策工事において、公園復旧工事を行いました。</li> </ul>			
------	--	--	--	--

5 指標

指標名	単位	排水区	目標値	R4	R5	R6
整備排水区数(累計)			4	4	4	
算出式・根拠			実績値	4	4	
指標名	単位		目標値			
算出式・根拠			実績値			
指標名	単位		目標値			
算出式・根拠			実績値			

6 視点評価及び総合評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
有効性	指標や目標値の達成度	B	説明責任	意見や苦情に対する適切な対応	A
	目的に対する実施内容	A		情報発信の実施	B
効率性	業務のプロセス改善(創意工夫)	B	組織学習	職員の知識向上のための取組み	B
	投入した費用・労力に対する成果	A		知識の伝達	B
評価理由(特記事項)					総合評価
住民の意見や苦情等に対し、適切に対応しました。また、費用については施工にあたり経済的な手法を用いたことにより、抑えることができました。さらに、令和元年度より行っていた東川口駅周辺浸水対策事業を大きな事故もなく完了しました。					B

7 今後の実施方針等

事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
今後、浸水対策を実施していく地域について、最も効率的かつ効果的な整備方法、整備地区を検討します。	現状維持で継続