

下水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

実施方針	Ⅱ 安全・安心なくらしの実現		施策目標 1 浸水に対する安全・安心なまちづくりを推進します			施策	① 計画的な下水道(雨水)整備の推進			下水道建設課	
総事業費	6,480,932千円		事前評価								
計画額	令和元年度(予算額)	令和2年度(予算額)	令和3年度(予算額)	令和4年度(予算額)	令和5年度(予算額)	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	
	322,316千円	1,879,295千円	1,866,539千円	376,335千円	370,016千円	483,551千円	460,720千円	240,720千円	240,720千円	240,720千円	
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.4km整備します。 ・東川口駅周辺浸水対策工事に着手するための、支障物切り廻し工事等を実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.36kmを整備します。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド機を製作し、発進立坑の工事を実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.35km整備します。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド掘進、導水人孔、揚水人孔の整備を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.12km整備します。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、分水人孔、ポンプ設備等の整備を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.41km整備します。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、公園復旧工事を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.32km整備します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを整備します。 				
総事業費	4,162,019千円		終了時評価								
決算額	309,823千円	1,688,395千円	1,651,876千円	241,723千円	270,202千円						
達成状況	<ul style="list-style-type: none"> ①浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.4km整備した。 ②東川口駅周辺浸水対策工事に係るシールド工事に支障となる支障物切廻し工事を実施した。また、資材価格調査等により発注を行い、10月に工事契約し、工事を開始した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.36kmの整備を行いました。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド機を製作し、発進立坑の工事を実施しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.35kmの整備を行いました。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド掘進、導水人孔、揚水人孔の整備を行いました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.14kmの整備を行いました。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、分水人孔、ポンプ設備等の整備を行いました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.39kmの整備を行いました。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、公園復旧工事を行いました。 						