

下水道事業評価(令和6年度)

担当課

下水道建設課

1 事業情報

実施方針	Ⅱ 安全・安心なくらしの実現	施策目標	2 地震に対する防災・減災を推進します	施策	③ 災害用マンホールトイレの整備推進
------	----------------	------	---------------------	----	--------------------

2 事業評価の概要

項目	内容								
施策目標	大規模地震災害時においても下水道の機能を確保するため、下水道施設の耐震化(防災対策)と被害の最小化(減災対策)を組み合わせるにより計画的な地震対策に取り組みます。								
施策	「川口市地域防災計画」に示されている指定避難所などを対象とし、災害用マンホールトイレの整備を進めます。								
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	<ul style="list-style-type: none"> ・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを8箇所設置します。(原町小学校、飯仲小学校、上青木南小学校、芝中央小学校、芝樋ノ爪小学校、県立川口青陵高等学校、戸塚綾瀬小学校、新郷東小学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。 								
期間	令和6年4月	～	令和7年3月						
予算額 決算額	予算額				決算額			執行率	
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位:%	
	事業費計	148,579	0	148,579	0	0	0	0%	
	工事費	124,564		124,564	0			0%	
	原材料費	0		0	0				
	委託料	24,015		24,015	0			0%	
	賃借料	0		0	0				
	その他	0		0	0				
人件費	12,717						0%		

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	114,572千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	77%		
進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ6箇所の整備を進めています。(原町小学校、飯仲小学校、上青木南小学校、芝中央小学校、戸塚綾瀬小学校、新郷東小学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を進めています。 			

4 終了時評価(事業の達成状況)

達成状況	
------	--

5 指標

指標					R4	R5	R6	
指標名	マンホールトイレ設置率	単位	%	目標値	57.7	65.4	73.1	
算出式・根拠	(マンホールトイレ設置箇所数/計画目標(104箇所))×100			実績値	57.7	65.4		
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠				実績値				
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠				実績値				

6 視点評価及び総合評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
有効性	指標や目標値の達成度	選択	説明責任	意見や苦情に対する適切な対応	選択
	目的に対する実施内容	選択		情報発信の実施	選択
効率性	業務のプロセス改善(創意工夫)	選択	組織学習	職員の知識向上のための取組み	選択
	投入した費用・労力に対する成果	選択		知識の伝達	選択
評価理由(特記事項)					総合評価
					自動計算

7 今後の実施方針等

事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
	選択