

下水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

実施方針	Ⅱ 安全・安心なくらしの実現		施策目標	2 地震に対する防災・減災を推進します		施策	② ポンプ場における耐震化の推進			ポンプ場管理センター
総事業費	2,376,351千円		事前・中間評価							
計画額	令和元年度(予算額)	令和2年度(予算額)	令和3年度(予算額)	令和4年度(予算額)	令和5年度(予算額)	令和6年度(予算額)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
	102,795千円	203,409千円	60,191千円	155,428千円	37,972千円	34,287千円	31,053千円	813,233千円	543,603千円	394,380千円
取組内容、数値目標及びスケジュール (単年度)	被災による影響度が大きい施設、常駐管理で人命に関わる施設を考慮し、寿町ポンプ場の耐震診断、青木中継ポンプ場の耐震補強設計、元郷排水ポンプ場の耐震補強工事を実施します。	被災による影響度が大きい施設を考慮し、里ポンプ場の耐震診断、青木橋排水ポンプ場の耐震診断、緑町ポンプ場の耐震診断、東領家中継ポンプ場の耐震診断、新堀中継ポンプ場、横曽根中継ポンプ場の耐震補強設計を実施します。	被災による影響度が大きい施設を考慮し、豎前橋ポンプ場耐震補強工事の支障物移設等工事、椰木橋中継ポンプ場、丁張橋中継ポンプ場の耐震診断、横曽根中継ポンプ場の耐震補強設計を実施します。	被災による影響度が大きい施設を考慮し、仲町排水ポンプ場、横曽根排水ポンプ場の耐震診断、豎前橋ポンプ場(RC造部)の耐震補強工事、里ポンプ場の耐震補強設計を実施します。	被災による影響度が大きい施設を考慮し、伊刈排水機場、領家第八公園ポンプ場の耐震診断、青木中継ポンプ場の耐震補強工事を実施します。	被災による影響度が大きい施設を考慮し、領家第八公園ポンプ場の耐震診断、緑町ポンプ場の耐震補強設計を実施します。	被災による影響度が大きい施設を考慮し、南鳩ヶ谷ポンプ場の耐震診断を実施します。	被災による影響度が大きい施設を考慮し、二軒在家排水ポンプ場の耐震診断を実施します。		
総事業費	463,563千円		終了時評価							
決算額	99,737千円	128,652千円	51,751千円	155,428千円	27,995千円					
達成状況	寿町ポンプ場の耐震診断、青木中継ポンプ場の耐震補強設計を実施し、元郷排水ポンプ場の耐震補強工事が完了した。	里ポンプ場、青木橋排水ポンプ場、緑町ポンプ場、東領家中継ポンプ場の耐震診断および新堀中継ポンプ場の耐震補強設計を完了しました。横曽根中継ポンプ場の耐震補強設計については、関係機関との協議に時間を要したため、令和3年度に実施します。	椰木橋中継ポンプ場、丁張橋中継ポンプ場の耐震診断および豎前橋ポンプ場耐震補強工事に伴う電気設備移設更新工事が完了した。横曽根中継ポンプ場の耐震補強設計が完了した。なお、豎前橋ポンプ場耐震補強工事の工事設計額が足りなくなったため、令和2年度からの繰り越し予算、及び下水道建設課所管の予算から流用を行った。	豎前橋ポンプ場耐震補強工事、それに伴う電気設備工事、機械設備工事は工期内に竣工しました。仲町排水ポンプ場、横曽根排水ポンプ場の耐震診断、里ポンプ場の耐震補強設計も契約期間内に完了しました。	青木中継ポンプ場耐震補強工事及びそれに伴う監理業務委託は工期内に竣工しました。伊刈排水機場の耐震診断は契約期間内に完了しました。なお、領家第八公園ポンプ場の耐震診断の設計額が足りなくなったため、令和6年度に実施します。					