

下水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

実施方針	Ⅲ 下水道施設の適切な管理 Ⅳ 下水道事業の経営の健全化		施策目標	2 ポンプ場施設の適切な管理により事故の未然防止に努めます 1 経営基盤を強化し経営の健全化に努めます			施策	① 計画的な維持管理および改築の推進(再掲) ④ 計画的な維持管理および改築の推進(再掲)		ポンプ場管理センター
総事業費	8,028,631千円		事前・中間評価							
計画額	令和元年度(予算額)	令和2年度(予算額)	令和3年度(予算額)	令和4年度(予算額)	令和5年度(予算額)	令和6年度(予算額)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
	805,926千円	285,077千円	391,076千円	590,319千円	1,114,825千円	1,085,506千円	982,402千円	924,500千円	924,500千円	924,500千円
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	・ストックマネジメント実施計画書を策定します。 ・堅前橋ポンプ場系監視装置の更新を5箇所実施します。 ・元郷排水ポンプ場系監視装置の更新を11箇所実施します。 ・青木中継ポンプ場2号汚水ポンプの更新を実施します。 ・堅前橋ポンプ場3号除塵機の更新を実施します。 ・二軒在家排水ポンプ場受変電設備の更新を実施します。	・堅前橋ポンプ場2号除塵機の更新を実施します。 ・元郷排水ポンプ場系監視装置の更新を9箇所実施します。 ・里ポンプ場無停電電源装置の更新を実施します。 ・水位計更新工事を実施します。	・元郷排水ポンプ場系監視装置の更新を実施します。 ・無人ポンプ場系監視装置の更新を実施します。 ・水位計更新工事を実施します。 ・堅前橋ポンプ場無停電電源装置更新工事を実施します。 ・伊刈排水機場無停電電源装置更新工事を実施します。 ・元郷排水ポンプ場補助継電器盤更新工事を実施します。 ・荒川町ポンプ場発電機始動用直流電源装置更新工事を実施します。 ・ストックマネジメント計画に基づき、里ポンプ場等設備更新工事の実施設計を行います。	・寿町ポンプ場1号ポンプの更新を実施します。 ・青木中継ポンプ場流入ゲートの更新を実施します。 ・横曽根中継ポンプ場直流電源装置の更新を実施します。 ・荒川町ポンプ場直流電源装置の更新を実施します。 ・元郷排水ポンプ場外ゲート昇降設備の更新を実施します。 ・二軒在家ポンプ場防水扉の更新を実施します。 ・里ポンプ場監視装置の更新を実施します。 ・元郷排水ポンプ場ほか1カ所の監視装置の更新を実施します。 ・水位計更新工事を実施します。 ・ストックマネジメント計画における更新工事を行います。	・元郷排水ポンプ場外ゲートの補修を実施します。 ・青木中継ポンプ場No1ポンプの更新を実施します。 ・青木中継ポンプ場吐出弁逆止弁の更新を実施します。 ・青木中継ポンプ場流入ゲートの更新を実施します。 ・鬼沢橋地下ポンプ室雨水ポンプ室2号の更新を実施します。 ・堅前橋ポンプ場2号沈砂掻揚機の更新を実施します。 ・仲町排水ポンプ場ほか6カ所の監視装置の更新を実施します。 ・長蔵1丁目地下ポンプ室ほか14カ所監視装置の更新を実施します。 ・水位計更新工事を実施します。 ・ストックマネジメント計画における更新工事を行います。	・荒川町ポンプ場2号ガスタービンベント弁補修工事ほか3件の補修工事を実施します。 ・ストックマネジメント計画における更新工事(丁張橋中継ポンプ場機械設備更新工事ほか3件の更新工事)を実施します。 ・寿町ポンプ場2号ポンプ更新工事ほか5件の更新工事を実施します。 ・ストックマネジメント計画(第2期)を策定します。	・横曽根中継ポンプ場汚水ポンプ1・3号補修工事ほか2件の補修工事を実施します。 ・ストックマネジメント計画における更新工事(丁張橋中継ポンプ場機械設備更新工事ほか3件の更新工事)を実施します。 ・榑木橋中継ポンプ場汚水ポンプ1号吐出弁更新工事ほか7件の更新工事を実施します。	・監視装置の更新を実施します。 ・水位計更新工事を実施します。 ・ストックマネジメント計画における更新工事を行います。		
総事業費	2,247,518千円		終了時評価							
決算額	416,797千円	255,154千円	315,504千円	331,340千円	928,723千円					
達成状況	①ストックマネジメント実施計画書を作成した。 ②堅前橋ポンプ場系監視装置更新の工事を完了した。 ③元郷排水ポンプ場系監視装置更新の工事を完了した。 ④青木中継ポンプ場2号汚水ポンプ更新の工事を完了した。 ⑤堅前橋ポンプ場3号除塵機更新の工事を完了した。 ⑥二軒在家排水ポンプ場受変電設備更新の工事を完了した。	・堅前橋ポンプ場2号除塵機更新の工事を完了しました。 ・元郷排水ポンプ場監視装置更新の工事を完了しました。 ・里ポンプ場無停電電源装置更新の工事を完了しました。 ・水位計更新の工事を完了しました。	・元郷排水ポンプ場系監視装置更新の工事を完了した。 ・無人ポンプ場系監視装置更新の工事を完了した。 ・水位計更新工事を完了した。 ・堅前橋ポンプ場無停電電源装置更新の工事を完了した。 ・伊刈排水機場無停電電源装置更新の工事を完了した。 ・元郷排水ポンプ場補助継電器盤更新の工事を完了した。 ・荒川町ポンプ場発電機始動用直流電源装置更新の工事を完了した。 ・ストックマネジメント計画に基づき、里ポンプ場等設備更新工事の実施設計を完了した。	半導体の遅れにより以下の6件の工事と3件の委託は次年度に繰越を行った。 ・寿町ポンプ場電気設備更新工事 ・寿町ポンプ場電気設備更新工事監理業務委託 ・仲町排水ポンプ場発電設備更新工事 ・仲町排水ポンプ場発電設備更新工事監理業務委託 ・里ポンプ場受変電設備更新工事 ・里ポンプ場受変電設備更新工事監理業務委託 ・元郷排水ポンプ場発電設備ほか更新工事 ・里ポンプ場監視装置更新工事 その他の工事は完了しました。	ケーブルの遅れにより、下記工事2件及び委託2件は、次年度に繰越しました。その他の工事は完了しました。 ・青木中継ポンプ場電気設備更新工事 ・青木中継ポンプ場電気設備更新工事監理業務委託 ・寿町ポンプ場除塵機更新工事 ・寿町ポンプ場除塵機更新工事監理業務委託					