

水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

| 目指すべき方向性               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 強靱                                                                                                                                                                         | 基本政策                                                                                                                                                                               | 2 安定・快適な水道水の供給                                                                                                                                                             | 施策                                                                                                                                                                         | 2-2 配水管網の強化                                                                                                                                                                | 事業                                                                                                                                                                         | 2-2-2 効率的な管路の拡張・充実                                                                                                                                                         | 担当課       | 上水道建設課    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 総事業費                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,433,975千円                                                                                                                                                                | 事 前 ・ 中 間 評 価                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |           |           |
| 計画額                    | 令和元年度                                                                                                                                                                                                                                                                 | 令和2年度(予算額)                                                                                                                                                                 | 令和3年度(予算額)                                                                                                                                                                         | 令和4年度(予算額)                                                                                                                                                                 | 令和5年度(予算額)                                                                                                                                                                 | 令和6年度(予算額)                                                                                                                                                                 | 令和7年度                                                                                                                                                                      | 令和8年度                                                                                                                                                                      | 令和9年度     | 令和10年度    |
|                        | 749,599千円                                                                                                                                                                                                                                                             | 679,010千円                                                                                                                                                                  | 633,647千円                                                                                                                                                                          | 716,218千円                                                                                                                                                                  | 773,537千円                                                                                                                                                                  | 776,543千円                                                                                                                                                                  | 680,380千円                                                                                                                                                                  | 808,347千円                                                                                                                                                                  | 808,347千円 | 808,347千円 |
| 取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度) | ・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な路線6.94kmを耐震管により整備します。<br>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。<br>・区画整理事業施行者や他企業者と工事が競合する場合などは、工事時期や施工方法等の調整を図り、効率的に工事を実施します。                                                                                            | ・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な路線5.08kmを耐震管により整備します。<br>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。<br>・区画整理事業施行者や他企業者と工事が競合する場合などは、工事時期や施工方法等の調整を図り、効率的に工事を実施します。 | ・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な路線4.86kmを耐震管により整備します。<br>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。<br>・区画整理事業施行者や他企業者と工事が競合する場合などは、工事時期や施工方法等の調整を図り、効率的に工事を実施します。         | ・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な路線4.41kmを耐震管により整備します。<br>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。<br>・区画整理事業施行者や他企業者と工事が競合する場合などは、工事時期や施工方法等の調整を図り、効率的に工事を実施します。 | ・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な路線4.51kmを耐震管により整備します。<br>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。<br>・区画整理事業施行者や他企業者と工事が競合する場合などは、工事時期や施工方法等の調整を図り、効率的に工事を実施します。 | ・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な路線4.56kmを耐震管により整備します。<br>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。<br>・区画整理事業施行者や他企業者と工事が競合する場合などは、工事時期や施工方法等の調整を図り、効率的に工事を実施します。 | ・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な路線4.22kmを耐震管により整備します。<br>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。<br>・区画整理事業施行者や他企業者と工事が競合する場合などは、工事時期や施工方法等の調整を図り、効率的に工事を実施します。 | ・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な路線6.20kmを耐震管により整備します。<br>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。<br>・区画整理事業施行者や他企業者と工事が競合する場合などは、工事時期や施工方法等の調整を図り、効率的に工事を実施します。 |           |           |
| 総事業費                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,927,488千円                                                                                                                                                                | 終 了 時 評 価                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |           |           |
| 決算額                    | 708,219千円                                                                                                                                                                                                                                                             | 500,264千円                                                                                                                                                                  | 609,560千円                                                                                                                                                                          | 710,733千円                                                                                                                                                                  | 650,006千円                                                                                                                                                                  | 748,706千円                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |           |           |
| 達成状況                   | ・土地区画整理事業地区等に新たな配水管を、予定路線6.94kmに対し、約6.33kmを耐震管により整備した。執行率は延長ベースで約91%であった。<br>・工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と事前に施工方法、施工体制を確認し、大きな事故等が発生せずに工事が完了した。<br>・土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的に工事が完了した。<br>・漏水改善等として、予定路線以外においても新たな配水管を耐震管により整備した。(1件、130m、13,837千円) | ・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な予定路線5.08kmに対し、約4.09kmを耐震管により整備しました。執行率は延長ベースで約81%です。<br>・請負残額等による予算残額を活用し、関係機関からの要望により約0.35kmを耐震管により整備しました。                                         | ・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な予定路線4.86kmに対し、約4.47kmを耐震管により整備しました。執行率は延長ベースで約92%です。<br>・工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。<br>・区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的に工事を行いました。 | ・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な予定路線4.41kmに対し、約4.00kmを耐震管により整備しました。<br>・工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。<br>・区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的に工事を行いました。          | ・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な予定路線4.51kmに対し、約4.38kmを耐震管により整備しました。<br>・工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。<br>・区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的に工事を行いました。          | ・区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な予定路線4.56kmに対し、約4.29kmを耐震管により整備しました。<br>・工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を行いました。<br>・区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的に工事を行いました。          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |           |           |