

水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

目指すべき方向性		強靱	基本政策	2 安定・快適な水道水の供給	施策	2-4 漏水対策の強化	事業	2-4-3 私道内給水管布設替整備補助の促進	担当課	上水道維持課
総事業費		190,000千円	事前・中間評価							
計画額	令和元年度(予算額)	令和2年度(予算額)	令和3年度(予算額)	令和4年度(予算額)	令和5年度(予算額)	令和6年度(予算額)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
	30,000千円	30,000千円	30,000千円	20,000千円	20,000千円	20,000千円	10,000千円	10,000千円	10,000千円	10,000千円
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	お客様の申請に基づき19路線の老朽管をステンレス鋼管に布設替えることにより、出水不良や漏水を解消し、給水管網の整備促進を図る。引き続き、申請予定件数の把握に努め、補助金の予算執行を適正に実施する。	お客様の申請に基づき19路線の老朽管をステンレス鋼管に布設替えることにより、出水不良や漏水を解消し、給水管網の整備促進を図ります。引き続き、申請予定件数の把握に努め、補助金の予算執行を適正に実施します。	お客様の申請に基づき19路線の老朽管をステンレス鋼管に布設替えることにより、出水不良や漏水を解消し、給水管網の整備促進を図ります。引き続き、申請予定件数の把握に努め、補助金の予算執行を適正に実施します。	お客様の申請に基づき13路線の老朽管をステンレス鋼管に布設替えることにより、出水不良や漏水を解消し、給水管網の整備促進を図ります。引き続き、申請予定件数の把握に努め、補助金の予算執行を適正に実施します。	お客様の申請に基づき13路線の老朽管をステンレス鋼管に布設替えることにより、出水不良や漏水を解消し、給水管網の整備促進を図ります。引き続き、申請予定件数の把握に努め、補助金の予算執行を適正に実施します。	お客様の申請に基づき13路線の老朽管をステンレス鋼管に布設替えることにより、出水不良や漏水を解消し、給水管網の整備促進を図ります。引き続き、申請予定件数の把握に努め、補助金の予算執行を適正に実施します。	お客様の申請に基づき13路線の老朽管をステンレス鋼管に布設替えることにより、出水不良や漏水を解消し、給水管網の整備促進を図ります。引き続き、申請予定件数の把握に努め、補助金の予算執行を適正に実施します。	お客様の申請に基づき13路線の老朽管をステンレス鋼管に布設替えることにより、出水不良や漏水を解消し、給水管網の整備促進を図ります。引き続き、申請予定件数の把握に努め、補助金の予算執行を適正に実施します。		
総事業費		26,835千円	終了時評価							
決算額	3,397千円	6,812千円	4,125千円	7,272千円	3,285千円	1,944千円				
達成状況	お客様の要望に応えられるよう補助金交付要綱に基づき適正な事業運営を行ったが、24路線の相談を受ける中、申請は2路線であり、79mの布設替を行った。当初予定していた目標延長(500m)には及ばなかった。 今年度は、申請のあった私道2路線について出水不良や漏水が解消され、管網の整備、顧客の利便性が図られた。	お客様の要望に応えられるよう補助金交付要綱に基づき適正な事業運営を行いました。33路線の相談を受ける中、申請は4路線であり、150mの布設替を行いました。当初予定していた目標延長(500m)には及ばませんでした。 今年度は、申請のあった私道4路線について出水不良や漏水が解消され、管網の整備、顧客の利便性が図られました。	お客様の要望に応えられるよう補助金交付要綱に基づき適正な事業運営を行いました。28路線の相談を受ける中、申請は5路線であり、内3路線、86.1mの布設替を行いました。当初予定していた目標延長(500m)には及びませんでした。また、要件不十分により2路線につきましては、布設替えを行なえませんでした。 今年度は、申請のあった私道3路線について出水不良や漏水が解消され、管網の整備、顧客の利便性が図られました。	・申請に係る相談件数は26件あり、補助金申請件数は7件、うち交付決定は5件で、工事完了後補助金を交付しました。残る2件のうち1件は要件不十分により不交付となり、もう1件は中止の申請により取消しとなりました。 ・布設替延長は188.3m、補助金交付額は727万2千円、進捗率37.6%です。 ・補助金の利用促進を目指して、広報かわぐち5月号に特集記事を掲載したほか、同月に本庁舎、支所等市内9カ所にチラシを設置、また8月発行のみずぐるまにも記事を書き、他に市内公民館34カ所にポスター掲示し11月に2週間広報を行いました。 ・私道補助事業を行っている道路事業、下水道事業と密に連絡をとり、事務の効率化を図りました。	・申請に係る相談件数は17件あり、補助金申請件数は2件受理し、補助金を交付しました。 ・布設替延長は98.1m、補助金交付額は328万5千円、進捗率19.6%です。 ・補助金の利用促進を目指して、5月に本庁舎、支所等市内9カ所にチラシを設置しました。また、8月発行のみずぐるまに私道補助3課(道路維持課・上水道維持課・下水道維持課)による特集記事を掲載し、利用促進を図りました。そして、10月には川口市市産品フェア、11月には彩の国フェアそれぞれにてポスター・チラシ配布をし、私道補助について上下水道局 X(旧ツイッター)にてポストによる広報を行いました。	・申請に係る相談件数は16件あり、補助金申請件数は1件受理し、補助金を交付しました。 ・布設替延長は51.1m、補助金交付額は194万4千円、進捗率6.1%です。 ・補助金の利用促進を目指して、5月に本庁舎、支所等市内9カ所にチラシを設置しました。また、8月発行のみずぐるまに私道補助3課(道路維持課・上水道維持課・下水道維持課)による特集記事を掲載し、利用促進を図りました。そして、10月には川口市市産品フェア、11月には彩の国フェアそれぞれにてポスター・チラシ配布をしました。				