

水道事業評価(令和7年度)

1 事業情報				担当課		上水道維持課	
目指すべき方向性	強靱	基本政策	2 安定・快適な水道水の供給	施策	2-4 漏水対策の強化	事業	2-4-2 老朽給水管布設替の推進

2 事業評価の概要

項目	内容							
基本政策	快適な生活のために、浄配水場や配水管の計画的・効率的な更新および適切な維持管理を行うとともに、非常時の被害を最小限にする管網の整備を推進し、様々な漏水対策を図り、常に安定した水圧で途切れることなく水道水を供給します。							
事業目的	漏水発生頻度が高い私道内の老朽給水管の布設替えを行うとともに、配水管の布設替工事等に合わせて、給水管をステンレス鋼管等に切替えるなど、漏水率の低減を図ります。							
取組内容、数値目標及びスケジュール (単年度)	・「老朽給水管布設替計画」に基づき私道52路線の老朽給水管の布設替えをします。 ・漏水発生件数の実績に基づき令和8年度以降の「老朽給水管布設替計画」を更新します。 ・配水管新設・布設替に伴い、給水管切替箇所では給水管をステンレス鋼管に布設替することにより、出水不良の解消や漏水防止を図ります。 ・宅地内メーターまでのステンレス鋼管での切替率を前年度より向上させ、宅地内の漏水防止を推進します。 ・橋梁添架配水管の維持修繕を施します。							
期間	令和7年4月 ～ 令和8年3月							
予算額 決算額		予算額			決算額			執行率
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位: %
	事業費計	944,267	944,267	0	0	0	0	0%
	工事費	352,330	352,330		0	0		0%
	原材料費	13,339	13,339		0			0%
	委託料	578,345	578,345		0			0%
	賃借料	253	253		0			0%
	その他	0	0		0			
	人件費	17,845						0%

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	722,057千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	76%		
進捗状況	・「老朽給水管布設替計画」に基づき、私道内老朽給水管布設替委託を発注し、令和7年度以降の「老朽給水管布設替計画」を更新しました。 ・配水管新設・布設替に伴う、給水管切替を随時施工しております。 ・橋梁添架配水管塗装工事の発注作業を進めております。			

4 終了時評価(事業の達成状況)

達成状況	
------	--

5 水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標

水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標					R7	R8	R9	R10
指標名	【再掲】【PI B110】漏水率	単位	%	目標値	5.9			
算出式・根拠	(年間漏水量/年間配水量) × 100				実績値			
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠					実績値			

6 視点評価及び総合評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
有効性	指標や目標値の達成度	選択	説明責任	意見や苦情に対する適切な対応	選択
	目的に対する実施内容	選択		情報発信の実施	選択
効率性	業務のプロセス改善(創意工夫)	選択	組織学習	職員の知識向上のための取組み	選択
	投入した費用・労力に対する成果	選択		知識の伝達	選択
評価理由(特記事項)					総合評価
					自動計算

7 今後の実施方針等

事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
	選択