

1 事業情報

下水道事業評価(令和6年度)

担当課

下水道建設課

| | | | | | |
|------|----------------|------|---------------------|----|--------------------|
| 実施方針 | Ⅱ 安全・安心なくらしの実現 | 施策目標 | 2 地震に対する防災・減災を推進します | 施策 | ③ 災害用マンホールトイレの整備推進 |
|------|----------------|------|---------------------|----|--------------------|

2 事業評価の概要

| 項目 | 内容 | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 施策目標 | 大規模地震災害時においても下水道の機能を確保するため、下水道施設の耐震化(防災対策)と被害の最小化(減災対策)を組み合わせることで計画的な地震対策に取り組みます。 | | | | | | | |
| 施策 | 「川口市地域防災計画」に示されている指定避難所などを対象とし、災害用マンホールトイレの整備を進めます。 | | | | | | | |
| 取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度) | ・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを8箇所設置します。 (原町小学校、飯仲小学校、上青木南小学校、芝中央小学校、芝樋ノ爪小学校、県立川口青陵高等学校、戸塚綾瀬小学校、新郷東小学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。 | | | | | | | |
| 期間 | 令和6年4月 | ～ | 令和7年3月 | | | | | |
| 予算額 決算額 | 予算額 | | | | 決算額 | | | 執行率 |
| | 単位:千円 | 総事業費 | 収益的支出 | 資本的支出 | 総事業費 | 収益的支出 | 資本的支出 | 単位: % |
| | 事業費計 | 149,590 | 0 | 149,590 | 149,060 | 0 | 149,060 | 100% |
| | 工事費 | 125,575 | | 125,575 | 125,575 | | 125,575 | 100% |
| | 原材料費 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | 委託料 | 24,015 | | 24,015 | 23,485 | | 23,485 | 98% |
| | 賃借料 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | 人件費 | 12,717 | | | 12,717 | | | 100% |

3 中間評価(事業の進捗状況)

| | | | | |
|------|--|-----------|-------|------------|
| 執行状況 | 上半期執行額 | 114,572千円 | 事業進捗度 | B 予定どおりの進捗 |
| | 上半期執行率 | 77% | | |
| 進捗状況 | ・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ6箇所の整備を進めています。 (原町小学校、飯仲小学校、上青木南小学校、芝中央小学校、戸塚綾瀬小学校、新郷東小学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を進めています。 | | | |

4 終了時評価(事業の達成状況)

| | |
|------|--|
| 達成状況 | ・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ8箇所の整備を行いました。(原町小学校、飯仲小学校、上青木南小学校、芝中央小学校、芝樋ノ爪小学校、県立川口青陵高等学校、戸塚綾瀬小学校、新郷東小学校) ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事をを行いました。 |
|------|--|

5 指標

| 指標 | | | | | R4 | R5 | R6 | |
|--------|---------------------------------|----|---|-----|------|------|------|------|
| 指標名 | マンホールトイレ設置率 | 単位 | % | 目標値 | 57.7 | 65.4 | 73.1 | |
| 算出式・根拠 | (マンホールトイレ設置箇所数/計画目標(104箇所))×100 | | | | 実績値 | 57.7 | 65.4 | 73.1 |
| 指標名 | | 単位 | | 目標値 | | | | |
| 算出式・根拠 | | | | | 実績値 | | | |
| 指標名 | | 単位 | | 目標値 | | | | |
| 算出式・根拠 | | | | | 実績値 | | | |

6 視点評価及び総合評価

| 視点 | 評価項目 | 視点評価 | 視点 | 評価項目 | 視点評価 |
|---|-----------------|------|------|----------------|------|
| 有効性 | 指標や目標値の達成度 | B | 説明責任 | 意見や苦情に対する適切な対応 | B |
| | 目的に対する実施内容 | A | | 情報発信の実施 | B |
| 効率性 | 業務のプロセス改善(創意工夫) | B | 組織学習 | 職員の知識向上のための取組み | B |
| | 投入した費用・労力に対する成果 | B | | 知識の伝達 | B |
| 評価理由(特記事項) | | | | | 総合評価 |
| 実際に組み立てながらの説明を行い、避難所施設担当者及び自治会等へ効果的な周知を行いました。 | | | | | B |

7 今後の実施方針等

| 事業を実施する上での課題及び改善方針 | 今後の実施方針 |
|---|---------|
| 来年度も予定している学校等(9箇所)にマンホールトイレを確実に整備するため、学校責任者及び施設責任者との事前調整等を実施します。また、積極的に研修等に参加することで設計の知識向上を図ります。 | 現状維持で継続 |