

下水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

実施方針	Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現		施策目標	1 浸水に対する安全・安心なまちづくりを推進します			施策	① 計画的な下水道(雨水)整備の推進		下水道建設課
総事業費	6,954,767千円		事前評価							
計画額	令和元年度(予算額)	令和2年度(予算額)	令和3年度(予算額)	令和4年度(予算額)	令和5年度(予算額)	令和6年度(予算額)	令和7年度(予算額)	令和8年度	令和9年度	令和10年度
	322,316千円	1,879,295千円	1,866,539千円	376,335千円	370,016千円	483,551千円	642,255千円	353,340千円	330,560千円	330,560千円
取組内容、数値目標及びスケジュール (単年度)	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.4km整備します。 ・東川口駅周辺浸水対策工事に着手するための、支障物切り廻し工事等を実施します。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.36kmを整備します。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド機を製作し、発進立坑の工事を実施します。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.35km整備します。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド掘進、導水人孔、揚水人孔の整備を行います。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.12km整備します。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、分水人孔、ポンプ設備等の整備を行います。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.41km整備します。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、公園復旧工事を行います。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.32km整備します。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.69km整備します。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.15km整備します。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを整備します。	
総事業費	5,014,158千円		終了時評価							
決算額	309,823千円	1,688,395千円	1,651,876千円	241,723千円	270,202千円	268,456千円	583,683千円			
達成状況	①浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.4km整備した。 ②東川口駅周辺浸水対策工事に係るシールド工事に支障となる支障物切廻し工事を実施した。また、資材価格調査等により発注を行い、10月に工事契約し、工事を開始した。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.36kmの整備を行いました。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド機を製作し、発進立坑の工事を実施しました。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.35kmの整備を行いました。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド掘進、導水人孔、揚水人孔の整備を行いました。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.14kmの整備を行いました。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、分水人孔、ポンプ設備等の整備を行いました。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよ0.39kmの整備を行いました。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、公園復旧工事を行いました。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.08km整備しました。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きよを0.92km整備しました。また、要望により追加で行った工事があったため、当初の予定よりも多い延長を整備しています。			