

水道事業評価(令和7年度)						担当課	浄水課
1 事業情報							
目指すべき方向性	強靱	基本政策	2 安定・快適な水道水の供給	施 策	2-1 水道施設の更新	事 業	2-1-1 浄配水場施設の更新

2 事業評価の概要

項目	内容							
基本政策	快適な生活のために、浄配水場や配水管の計画的・効率的な更新および適切な維持管理を行うとともに、非常時の被害を最小限にする管網の整備を推進し、様々な漏水対策を図り、常に安定した水圧で途切れることなく水道水を供給します。							
事業目的	施設更新基本計画に基づき、浄配水場施設の更新工事を実施します。更新にあたっては、将来の水需要に応じた施設規模の適正化を図ります。							
取組内容、数値目標及びスケジュール (単年度)	・上青木浄水場は、委託1件工事3件を実施します。・新郷浄水場は、委託1件を実施します。 ・神根浄水場は、委託2件工事2件を実施します。・横曽根浄水場は、委託1件工事1件を実施します。 ・芝園配水場は、工事1件を実施します。・鳩ヶ谷浄水場は、委託1件工事1件を実施します。							
期間	令和7年4月 ～ 令和8年3月							
予算額 決算額		予算額			決算額			執行率
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位: %
	事業費計	944,776	206,408	738,368	612,590	179,597	432,993	65%
	工事費	799,307	63,546	735,761	498,509	65,516	432,993	62%
	原材料費	0			0			
	委託料	145,216	142,609	2,607	113,828	113,828	0	78%
	賃借料	253	253		253	253		100%
	その他	0			0			
	人件費	19,278			19,278			100%

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	784,551千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	83%		
進捗状況	・上青木浄水場は、委託1件(当初1件)・工事2件(当初2件) 共に契約締結し、工事2件(当初1件・箇所外1件)は契約準備中です。 ・新郷浄水場は、委託1件(当初1件)は契約締結し、工事2件(繰越2件)は、1件工事が完了し、もう1件は継続中です。 ・神根浄水場は、委託1件は契約締結し、工事2件・委託1件は設計中です。 ・横曽根浄水場は、工事2件(繰越1件・箇所外1件)は工事が完了し、工事2件(当初1件・箇所外1件)は契約済み、委託1件(当初1件)は設計中です。 ・芝園配水場は、工事1件 契約準備中です。 ・鳩ヶ谷浄水場は、委託1件・工事1件 共に契約締結しました。			

4 終了時評価(事業の達成状況)

達成状況	・関係各課と情報共有しながら、工期内に前年度からの繰越事業3事業・継続事業1事業を含む計9件の工事が完了し、設備の性能を回復することができました。また、継続事業2事業(工事2件)については、予定どおり進捗しました。他、箇所外で工事を3件実施しました。 ・関係各課と情報共有しながら、より安全な運用と安定的な維持管理が可能となる設備にするための設計委託と調査に関する委託を7件完了することができました。また、継続事業2事業(委託2件)については、予定どおり進捗しました。
------	---

5 水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標

水道事業ガイドライン業務指標(PI)・独自指標					R7	R8	R9	R10
指標名	【PI B602】浄水施設の耐震化率	単位	%	目標値	48.9			
算出式・根拠	(耐震対策の施された浄水施設能力/全浄水施設能力)×100				実績値	48.9		
指標名	【PI B603】ポンプ所の耐震化率	単位	%	目標値	66.9			
算出式・根拠	(耐震対策の施されたポンプ所能力/耐震化対象ポンプ所能力)×100				実績値	66.9		
指標名	【PI B604】配水池の耐震化率	単位	%	目標値	76.6			
算出式・根拠	(耐震対策の施された配水池有効容量/配水池等有効容量)×100				実績値	78.2		

6 視点評価及び総合評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
有効性	指標や目標値の達成度	B	説明責任	意見や苦情に対する適切な対応	B
	目的に対する実施内容	A		情報発信の実施	B
効率性	業務のプロセス改善(創意工夫)	B	組織学習	職員の知識向上のための取組み	B
	投入した費用・労力に対する成果	B		知識の伝達	B
評価理由(特記事項)					総合評価
継続事業については、工事完了に向け浄配水場等の適切な維持管理を行ってまいります。					B

7 今後の実施方針等

事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
関係各課と情報を共有し、工期内に安全に完了させます。	現状維持で継続