

水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

目指すべき方向性		強靱	基本政策	2 安定・快適な水道水の供給	施策	2-4 漏水対策の強化	事業	2-4-1 漏水調査・漏水対応	担当課	上水道維持課
総事業費		8,067,186千円								
計画額		事 前 ・ 中 間 評 価								
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	令和元年度(予算額)	令和2年度(予算額)	令和3年度(予算額)	令和4年度(予算額)	令和5年度(予算額)	令和6年度(予算額)	令和7年度(予算額)	令和8年度	令和9年度	令和10年度
	629,786千円	827,326千円	844,216千円	831,938千円	830,588千円	766,739千円	748,051千円	865,370千円	861,586千円	861,586千円
取組内容、数値目標及びスケジュール(単年度)	・漏水修理は、お客様による通報から漏水修理完了までの時間を短縮する。 ・漏水多発地区の漏水調査と緊急漏水調査委託を実施し、早期発見・早期修繕を実施する。 ・前年度対比での漏水率の改善を目指す。(目標漏水率 6.3%)	・1次側漏水修理はお客様からの通報から漏水修理完了までの時間を短縮します。 ・漏水多発地区の漏水調査と緊急漏水調査委託を実施し、早期発見・早期修繕を実施します。 前年度対比での漏水率の改善を目指します。(目標漏水率 6.2%)	・1次側漏水修理はお客様からの通報から漏水修理完了までの時間を短縮します。 ・漏水多発地区の漏水調査と緊急漏水調査委託を実施し、早期発見・早期修繕を実施します。 ・前年度より漏水率向上を目指します。(目標漏水率 6.2%)	・1次側漏水修理はお客様からの通報から漏水修理完了までの時間を短縮します。 ・漏水多発地区の漏水調査と緊急漏水調査委託を実施し、早期発見・早期修繕を実施します。 ・前年度より漏水率向上を目指します。(目標漏水率 6.1%)	・1次側漏水修理はお客様からの通報から漏水修理完了までの時間を短縮します。 ・漏水多発地区の漏水調査と緊急漏水調査委託を実施し、早期発見・早期修繕を実施します。 ・前年度より漏水率向上を目指します。(目標漏水率 6.0%)	・1次側漏水修理はお客様からの通報から漏水修理完了までの時間を短縮します。 ・漏水多発地区の漏水調査と緊急漏水調査委託を実施し、早期発見・早期修繕を実施します。 ・前年度より漏水率向上を目指します。(目標漏水率 5.9%)	・1次側漏水修理はお客様からの通報から漏水修理完了までの時間を短縮します。 ・漏水多発地区の漏水調査と緊急漏水調査委託を実施し、早期発見・早期修繕を実施します。 ・前年度より漏水率向上を目指します。(目標漏水率 5.9%)	・1次側漏水修理はお客様からの通報から漏水修理完了までの時間を短縮します。 ・漏水多発地区の漏水調査と緊急漏水調査委託を実施し、早期発見・早期修繕を実施します。 ・前年度より漏水率向上を目指します。(目標漏水率 5.9%)	・1次側漏水修理はお客様からの通報から漏水修理完了までの時間を短縮します。 ・漏水多発地区の漏水調査と緊急漏水調査委託を実施し、早期発見・早期修繕を実施します。 ・前年度より漏水率向上を目指します。(目標漏水率 5.9%)	・1次側漏水修理はお客様からの通報から漏水修理完了までの時間を短縮します。 ・漏水多発地区の漏水調査と緊急漏水調査委託を実施し、早期発見・早期修繕を実施します。 ・前年度より漏水率向上を目指します。(目標漏水率 5.9%)
総事業費		4,731,740千円								
決算額		終 了 時 評 価								
達成状況	610,892千円	654,994千円	625,794千円	584,319千円	758,827千円	748,863千円	748,051千円			
	・通報から漏水修理完了までの時間は、平成30年度68時間、令和元年度67時間であった。 ・漏水件数2,976件のうち、緊急漏水調査にて739件の漏水を確認し、漏水多発地区の調査において293件の漏水を発見した。 ・前年度漏水率の改善には至らなかったものの、目標漏水率6.3%を下回ることができた。	・通報から漏水修理完了までの時間は、令和元年度67時間、令和2年度69時間であった。 ・漏水件数2,925件のうち、緊急漏水調査にて898件の漏水を確認し、漏水多発地区の調査において338件の漏水を発見しました。 ・漏水率は5.7%であり、前年度より改善しました。 ・前年度漏水率の改善には至りませんでした。令和2年度6.0%でした。	・通報から漏水修理完了までの時間は、令和2年度69時間、令和3年度60時間でした。 ・漏水件数2,809件のうち、緊急漏水調査にて922件の漏水を確認し、漏水多発地区の調査において215件の漏水を発見しました。 ・漏水率は5.7%であり、前年度より改善しました。	・通報から修理完了までの時間は令和3年度60時間、令和4年度53時間でした。 ・漏水件数は2,567件あり、緊急漏水調査にて988件、他の漏水調査では299件の漏水を発見しました。 ・漏水率は5.7%であり、前年度並みでした。	・通報から修理完了までの時間は令和4年度53時間、令和5年度48時間でした。 ・漏水件数は2,956件あり、緊急漏水調査にて1,090件、他の漏水調査では227件の漏水を発見しました。 ・漏水率は6.0%であり、目標値と同値となりました。	・通報から修理完了までの時間は令和5年度48時間、令和6年度も同様に48時間でした。 ・漏水件数は2,581件あり、緊急漏水調査にて1,104件、他の漏水調査では188件の漏水を発見しました。 ・漏水率は7.1%であり、目標値を達成することはできませんでした。	・通報から修理完了までの時間は令和6年度48時間、令和7年度は52時間でした。 ・漏水件数は2,711件あり、緊急漏水調査にて1,072件、他の漏水調査では164件の漏水を発見しました。 ・漏水率は7.2%であり、目標値を達成することはできませんでした。			