下水道事業評価（令和3年度）

担当課　下水道建設課

1　事業情報

実施方針	Ⅱ　安全・安心なくらしの実現	施策目標	2　地震に対する防災・減災を推進します	施策	③　災害用マンホールトイレの整備推進

2　事業評価の概要

項目	内容
施策目標	大規模地震災害時においても下水道の機能を確保するため、下水道施設の耐震化（防災対策）と被害の最小化（減災対策）を組み合わせることにより計画的な地震対策に取り組みます。
施　策	「川口市地域防災計画」に示されている指定避難所などを対象とし、災害用マンホールトイレの整備を進めます。
取組内容、数値目標及びスケジュール（単年度）	・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを8箇所設置します。（並木小学校、前川東小学校、十二月田小学校、芝西小学校、芝南小学校、芝富士小学校、仲町中学校、岸川中学校） ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。

期間	令和3年4月	～	令和4年3月

予算額
決算額

	予算額			決算額			執行率
単位：千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位：%
事業費計	131,602	0	131,602	0	0	0	0%
工事費	112,352		112,352	0			0%
原材料費	0			0			
委託料	19,250		19,250	0			0%
賃借料	0			0			
その他	0			0			
人件費	10,349			0			0%

3　中間評価（事業の進捗状況）

執行状況	上半期執行額	93,797千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗
	上半期執行率	71%		

進捗状況	・災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレ6箇所の整備を進めています。（並木小学校、前川東小学校、十二月田小学校、芝富士小学校、仲町中学校、岸川中学校） ・工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等もなく工事を進めています。

4　終了時評価（事業の達成度）

達成状況	
事業達成度	選択
事業達成度C～Eの理由	

5　指標

指標					R1	R2	R3	R4
指標名	マンホールトイレ整備された避難所率	単位	%	目標値	34	42	49	
算出式・根拠	（整備された避難所等/避難所（104箇所））×100			実績値	34	42		
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠				実績値				
指標名		単位		目標値				
算出式・根拠				実績値				

6　視点評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価
効率性	投入した事業費に見合った成果を出せたか。	選択	説明責任	顧客やパートナー企業等の意見や苦情に真摯に対応したか。	選択
有効性	業務指標等の向上に貢献したか。	選択	組織学習	事業目的達成のため、組織学習を十分行ったか。	選択

7　総評価

総合評価	事業を実施する上での課題及び改善方針	今後の実施方針
選択		選択