下水道事業ローリングシート（個別事業点検表）

実施方針	Ⅱ　安全・安心なくらしの実現	施策目標	1　浸水に対する安全・安心なまちづくりを推進します	施策	①　計画的な下水道（雨水）整備の推進	下水道建設課

総事業費	6,446,891千円	事　前　評　価								
計画額	令和元年度（予算額）	令和2年度（予算額）	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
	322,316千円	2,834,651千円	917,796千円	441,624千円	288,004千円	459,620千円	460,720千円	240,720千円	240,720千円	240,720千円
取組内容、数値目標及びスケジュール（単年度）	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きょを0.4km整備します。 ・東川口駅周辺浸水対策工事に着手するための、支障物切り廻し工事等を実施します。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きょ0.36kmを整備します。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド機を製作し、発進立坑の工事を実施します。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きょを0.35km整備します。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド掘進、導水人孔、揚水人孔の整備を行います。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きょを整備します。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、分水人孔、ポンプ設備の整備を行います。						

総事業費	2,003,476千円	終　了　時　評　価								
決算額	309,823千円	1,693,653千円								
達成状況	①浸水被害が発生している地域に、雨水管きょを0.4km整備した。 ②東川口駅周辺浸水対策工事に係るシールド工事に支障となる支障物切廻し工事を実施した。また、資材価格調査等により発注を行い、10月に工事契約し、工事を開始した。	・浸水被害が発生している地域に、雨水管きょ0.36kmの整備を行いました。 ・東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド機を製作し、発進立坑の工事を実施しました。								