下水道事業ローリングシート（個別事業点検表）

実施方針	Ⅱ　安全・安心なくらしの実現	施策目標	2　地震に対する防災・減災を推進します	施策	②　ポンプ場における耐震化の推進	ポンプ場管理センター

総事業費	4,644,155千円	事　前・中　間　評　価								
計画額	令和元年度（予算額）	令和2年度（予算額）	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
	102,795千円	192,676千円	158,584千円	543,330千円	458,030千円	218,300千円	518,160千円	979,580千円	583,280千円	889,420千円
取組内容、数値目標及びスケジュール（単年度）	被災による影響度が大きい施設、常駐管理で人命に関わる施設を考慮し、寿町ポンプ場の耐震診断、青木中継ポンプ場の耐震補強設計、元郷排水ポンプ場の耐震補強工事を実施します。	被災による影響度が大きい施設を考慮し、里ポンプ場の耐震診断、青木橋排水ポンプ場の耐震診断、緑町ポンプ場の耐震診断、東領家中継ポンプ場の耐震診断、新堀中継ポンプ場、横曽根中継ポンプ場の耐震補強設計を実施します。	被災による影響度が大きい施設を考慮し、竪前橋ポンプ場の耐震補強工事（S造部）、榔木橋中継ポンプ場、丁張橋中継ポンプ場の耐震診断、横曽根中継ポンプ旧施設支障物撤去工事を実施します。	被災による影響度が大きい施設を考慮し、横曽根中継ポンプ場の建物新築工事、竪前橋ポンプ場（RC造部）、青木中継ポンプ場の耐震補強工事、新堀中継ポンプ場の支障物移設工事、仲町排水ポンプ場、横曽根排水ポンプ場の耐震診断、里ポンプ場の耐震補強設計を実施します。						

総事業費	99,737千円	終　了　時　評　価								
決算額	99,737千円									
達成状況	寿町ポンプ場の耐震診断、青木中継ポンプ場の耐震補強設計を実施し、元郷排水ポンプ場の耐震補強工事が完了した。									