下水道事業ローリングシート（個別事業点検表）

実施方針	Ⅰ　快適な生活環境の実現	施策目標	1　生活環境の改善や河川の水質保全に努めます	施策	①　計画的な下水道（汚水）整備の推進	下水道建設課

総事業費	21,426,865千円	事　前　評　価								
計画額	令和元年度（予算額）	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
	2,238,150千円	2,105,834千円	2,147,296千円	2,133,655千円	2,133,655千円	2,133,655千円	2,133,655千円	2,133,655千円	2,133,655千円	2,133,655千円
目標 （単年度）	①下水道（汚水）の整備が進んでいない地域及び土地区画整理事業地区等に汚水管を13.8km整備します。 ②土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を執行します。 ③工事施工にあたり、他事業者と工事時期や施工方法等の調整を図り、市民への配慮、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。	①下水道（汚水）の整備が進んでいない地域及び土地区画整理事業地区等に汚水管を12.4km整備します。 ②土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を執行します。 ③工事施工にあたり、他事業者と工事時期や施工方法等の調整を図り、市民への配慮、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。	①下水道（汚水）の整備が進んでいない地域及び土地区画整理事業地区等に汚水管を12.4km整備します。 ②土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的な工事を執行します。 ③工事施工にあたり、他事業者と工事時期や施工方法等の調整を図り、市民への配慮、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。							
ローリング	修正 なし	修正 なし	修正 なし	修正 なし	修正 なし	修正 なし	修正 なし	修正 なし	修正 なし	修正 なし
総事業費	1,946,863千円	終　了　時　・　事　後　評　価								
決算額	1,946,863千円									
達成状況	①下水道（汚水）の整備が進んでいない地域の汚水管整備を、土地区画整理事業の進捗等により、11.3km実施した。 ②工事施工にあたり、交通渋滞等がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等が発生せず工事を執行した。									