下水道事業ローリングシート（個別事業点検表）

| 実施方針 | Ⅱ　安全・安心なくらしの実現 | 施策目標 | 1　浸水に対する安全・安心なまちづくりを推進します | 施策 | ①　計画的な下水道（雨水）整備の推進 | 下水道建設課 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 総事業費 | 6,476,659千円 | 事　前　評　価 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画額 | 令和元年度（予算額） | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
| | 322,316千円 | 1,949,795千円 | 2,026,020千円 | 686,924千円 | 288,004千円 | 240,720千円 | 240,720千円 | 240,720千円 | 240,720千円 | 240,720千円 |
| 目標<br>（単年度） | ①浸水被害が発生している地域に、雨水管きょを0.4km整備します。<br>②東川口駅周辺浸水対策工事に着手するための、支障物切り廻し工事等を実施します。 | ①浸水被害が発生している地域に、雨水管きょを整備します。<br>②東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド機製作、発進立坑工の整備を行います。 | ①浸水被害が発生している地域に、雨水管きょを整備します。<br>②東川口駅周辺浸水対策工事において、シールド掘進、導水人孔、揚水人孔の整備を行います。 | | | | | | | |
| ローリング | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし |
| 総事業費 | 309,823千円 | 終　了　時　・　事　後　評　価 | | | | | | | | |
| 決算額 | 309,823千円 | | | | | | | | | |
| 達成状況 | ①浸水被害が発生している地域に、雨水管きょを0.4km整備した。<br>②東川口駅周辺浸水対策工事に係るシールド工事に支障となる支障物切廻し工事を実施した。また、資材価格調査等により発注を行い、10月に工事契約し、工事を開始した。 | | | | | | | | | |