下水道事業ローリングシート（個別事業点検表）

実施方針	Ⅱ　安全・安心なくらしの実現	施策目標	2　地震に対する防災・減災を推進します	施策	③　災害用マンホールトイレの整備推進	下水道建設課

総事業費	1,178,384千円	事　前　評　価								
計画額	令和元年度（予算額）	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
	77,379千円	136,719千円	129,033千円	129,033千円	129,033千円	129,033千円	129,033千円	129,033千円	120,855千円	69,233千円
目標（単年度）	①災害発生時においてもトイレが利用できるよう、指定避難所等にマンホールトイレを4箇所設置します。（根岸小学校、東領家小学校、戸塚東小学校、慈林小学校） ②工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。	①災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを9箇所設置します。（飯塚小学校、上青木小学校、差間小学校、芝東中学校、芝西中学校陽春分校、川口市立高校、安行東中学校、東中学校、北中学校） ②工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。	①災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを8箇所設置します。 ②工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認します。							
ローリング	修正　なし	修正　なし	修正　なし	修正　なし	修正　なし	修正　なし	修正　なし	修正　なし	修正　なし	修正　なし

総事業費	76,334千円	終　了　時　・　事　後　評　価								
決算額	76,334千円									
達成状況	①災害発生時においてもトイレが利用できるよう、マンホールトイレを4箇所整備した。（根岸小学校、東領家小学校、戸塚東小学校、慈林小学校） ②工事施工にあたり学校運営に支障がないように、事前に施工方法、施工体制を確認し、事故等が発生せず工事を実施した。									