下水道事業ローリングシート（個別事業点検表）

| 実施方針 | Ⅲ　下水道施設の適切な管理 | 施策目標 | 1　管路施設の適切な管理により事故の未然防止に努めます | 施策 | ①　計画的な維持管理および改築の推進 | 下水道維持課 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 総事業費 | 9,568,447千円 | 事　前　評　価 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画額 | 令和元 年度（予算額） | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
| | 857,299千円 | 908,390千円 | 1,032,491千円 | 1,043,821千円 | 915,491千円 | 939,081千円 | 1,003,311千円 | 1,013,431千円 | 949,811千円 | 905,321千円 |
| 目標<br>（単年度） | ①ストックマネジメント実施計画書を策定します。<br>②汚水管長寿命化計画に基づき、南平地区において老朽管渠870mの更生工事を実施します。<br>③青木、横曽根地区において老朽管渠1,310mの布設替え工事を実施します。<br>④市内全域において老朽化が著しい区域の管内調査17,800m、管内清掃19,200mを実施します。<br>⑤市内全域において汚水取付管や人孔蓋等の破損による小規模改修工事を実施します。 | ①汚水管長寿命化計画に基づき、南平地区において老朽管渠750mの更生工事を実施する。<br>②青木、横曽根地区において老朽管渠1,481mの布設替え工事を実施する。<br>③市内全域において老朽化が著しい区域の管内調査16,800m、管内清掃17,200mを実施する。<br>④市内全域において汚水取付管や人孔蓋等の破損による小規模改修工事を実施する。 | ①青木、横曽根地区において老朽管渠2,700mの布設替え工事を実施する。<br>②市内全域において老朽化が著しい区域の管内調査12,800m、管内清掃17,200mを実施する。<br>③市内全域において汚水取付管や人孔蓋等の破損による小規模改修工事を実施する。 | | | | | | | | |
| ローリング | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし | 修正　なし |
| 総事業費 | 821,139千円 | 終　了　時　・　事　後　評　価 | | | | | | | | |
| 決算額 | 821,139千円 | | | | | | | | | |
| 達成状況 | ①ストックマネジメント実施計画書を作成した。<br>②老朽管渠726mの管更生工事を完了した。<br>③老朽管渠1,308mの布設替工事が完了した。<br>④管内調査13,715m、管内清掃20,574mを行った。<br>⑤破損等による小規模改修工事を適切に実施することができた。 | | | | | | | | | |