水道事業ローリングシート（個別事業点検表）

目指すべき方向性	強靭	基本政策	2 安定・快適な水道水の供給	施策	2-2 配水管網の強化	事業	2-2-2 効率的な管路の拡張・充実	担当課	上水道建設課

総事業費	7,404,038千円	事前評価								
計画額	令和元年度（予算額）	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
	749,599千円	679,010千円	861,565千円	844,474千円	711,565千円	711,565千円	711,565千円	711,565千円	711,565千円	711,565千円
目標（単年度）	①区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な路線6.94kmを耐震管により整備します。 ②工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。 ③区画整理事業施行者や他の事業者と工事が競合する場合などは、工事時期や施工方法等の調整を図り、効率的に工事を実施します。	①区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な路線5.08kmを耐震管により整備します。 ②工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。 ③区画整理事業施行者や他の事業者と工事が競合する場合などは、工事時期や施工方法等の調整を図り、効率的に工事を実施します。	①区画整理事業施行地区等、配水管の整備が必要な路線6．60kmを耐震管により整備します。 ②工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と綿密に施工方法、施工体制を確認します。 ③区画整理事業施行者や他の事業者と工事が競合する場合などは、工事時期や施工方法等の調整を図り、効率的に工事を実施します。							
ローリング	修正 なし	修正 あり	修正 あり	修正 あり	修正 あり	修正 あり	修正 あり	修正 あり	修正 あり	修正 あり
総事業費	708,219千円	終了時・事後評価								
決算額	708,219千円									
達成状況	①土地区画整理事業地区等に新たな配水管を、予定路線6.94kmに対し、約6.33kmを耐震管により整備した。執行率は延長ベースで約91%であった。 ②工事施工にあたり、濁り水発生、出水不良及び交通渋滞等を抑制するため、施工業者と事前に施工方法、施工体制を確認し、大きな事故等が発生せずに工事が完了した。 ③土地区画整理事業施行者及び他の関係機関と協議・調整を行い、効率的に工事が完了した。 ④漏水改善等として、予定路線以外においても新たな配水管を耐震管により整備した。（1件、130m、13,837千円）									